

**VOLUME 5:**

**PROGRAMMI E PROGETTI DI  
INVESTIMENTO IN CORSO DI  
ESECUZIONE E NON  
ANCORA CONCLUSI**



# PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE E NON ANCORA CONCLUSI

La tabella che segue elenca i progetti in corso di esecuzione e non ancora conclusi al 24/10/2023

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
498919/2005 - EX SS 460. SISTEMAZIONE GALLERIE DI CERESOLE, ROSONE, NOASCA	ESECUZIONE LAVORI	4.266.700,00	5.013.938,66	1.815.925,62	1.035.510,65
50626/2008 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 II LOTTO.	ESECUZIONE LAVORI	6.632.655,09	6.411.451,69	5.785.291,50	5.777.351,31
49536/2009 - RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE OITANA IN COMUNE DI VIRLE	ESECUZIONE LAVORI	988.547,99	988.547,99	806.762,77	804.566,77
34651/2010 - ITC 8 MARZO, SETTIMO TORINESE. INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO	COLLAUDO	550.000,00	408.673,49	335.678,26	335.678,26
16187/2015 - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DI SERRAMENTI ESTERNI IN EDIFICI VARI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2	COLLAUDO	180.000,00	163.332,06	160.429,18	160.429,18
43107/2015 - SP 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. SISTEMAZIONE VERSANTE IN FRANA CON GALLERIA PARAMASSI ALLA PROGR. KM 36+550 IN COMUNE DI PESSINETTO	ESECUZIONE LAVORI	3.500.000,00	3.500.000,00	640.474,62	578.314,20
17516/2016 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE	CONSEGNA LAVORI	268.236,16	161.236,16	32.177,79	32.177,79
17549/2016 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PROTEZIONI LATERALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2016. VIABILITA 2.	CONSEGNA LAVORI	200.000,00	166.647,46	78.227,77	4.948,32
26644/2016 - SP 1 DELLE VALLI DI LANZO. SISTEMAZIONI INTERSEZIONI VARIE.	COLLAUDO	150.000,78	149.520,74	120.691,33	120.691,33
1891/2017 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO SCALE DI SICUREZZA ESTERNE IN EDIFICI VARI.	COLLAUDO	130.000,00	129.871,97	126.773,87	126.773,87
3026/2017 - SP 724.INTERVENTI DI RIPRISTINO SOGLIA IN MASSI IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL TORRENTE STURA. ULTERIORI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.	ESECUZIONE LAVORI	303.808,00	302.578,53	206.026,26	206.026,26
13166/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA 1	ESECUZIONE LAVORI	1.450.000,00	1.441.654,83	1.092.291,19	1.092.291,19
13168/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA 3	COLLAUDO	1.300.000,00	1.299.997,64	1.018.410,52	1.018.410,52
31797/2017 - SP 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. REALIZZAZIONE ROTATORIA AL KM 20+400 IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON LA SP 181 IN COMUNE DI ROBASSOMERO	COLLAUDO	300.000,00	299.996,43	269.750,19	269.750,19

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
209/2018 - IPSS UBERTINI- CONVITTO - CALUSO INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO.	ESECUZIONE LAVORI	700.000,00	534.817,87	259.517,05	259.517,05
210/2018 - IIS AMALDI-SRAFFA DI RBASSANO. MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI E RIFACIMENTO SERVIZI IGENICI	ESECUZIONE LAVORI	2.070.058,79	2.069.969,95	1.985.494,61	1.985.494,61
256/2018 - SP 724 DI VILLANOVA.INTERVENTI DI RIPRISTINO SOGLIA IN MASSI IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL TORRENTE STURA. INTERVENTO FINALE DI COMPLETAMENTO	CONSEGNA LAVORI	1.500.000,00	1.500.000,00	28.725,50	28.725,50
264/2018 - SP 18 DI ROBASSOMERO. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA BRIGLIA DEL PONTE SUL TORRENTE STURA AL KM 4+500 IN COMUNE DI CIRIE'	ESECUZIONE LAVORI	980.000,00	980.000,00	341.834,75	341.834,75
269/2018 - SP 92 DI CASTIGLIONE. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PILE SUL PONTE PO	CONSEGNA LAVORI	500.000,00	500.000,00	13.420,00	13.420,00
272/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE IDRAULICA MINORE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 1	COLLAUDO	700.000,00	699.913,38	677.655,79	677.655,79
691/2018 - SP1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DISGAGGIO CADUTA MASSI DAL KM 35+00 AL KM 47+00	COLLAUDO	50.000,00	49.310,45	48.694,45	48.694,45
2994/2018 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTI IDRAULICI SULLA SP 24: RICOSTRUZIONE DEL MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO SUL RIO SCAGLIONE IN COMUNE SI SUSÀ E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEL MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO SUL RIO RODA.	ESECUZIONE LAVORI	570.000,00	570.000,00	445.999,15	445.999,15
3373/2018 - IST DARWIN E ROMERO DI RIVOLI. ADEGUAMENTO SISMICO E RECUPERO PAL ESTRE E AUDITORIUM.	ESECUZIONE LAVORI	5.597.113,42	5.821.698,45	3.194.693,29	3.194.693,29
3374/2018 - L.C. ?G.F. PORPORATO?, Via Brignone 2 ? Pinerolo (TO). INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMICO.	ESECUZIONE LAVORI	3.320.212,40	3.385.002,40	1.180.943,67	1.180.943,67
3375/2018 - IST. GALILEO GALILEI DI AVIGLIANA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO. LOTTO 2	ESECUZIONE LAVORI	2.249.490,07	2.242.915,02	1.280.386,51	1.280.386,51
3376/2018 - IST. BUNIVA DI PINEROLO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO.	PROG.ESECUTIVA	4.000.000,00	4.000.000,00	47.055,63	29.292,43
3378/2018 - ISTITUTO DALMASSO DI PIANEZZA ? REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E LO CALE MULTIUSO.	CONSEGNA LAVORI	2.550.000,00	2.350.000,00	513.983,13	513.983,13
4152/2018 - CASE CANTONIERE E MAGAZZINI. LAVORI DI MESSA A NORMA	ESECUZIONE LAVORI	114.990,00	99.988,55	81.164,89	81.164,89
3/2019 - ALLUVIONE 2000. COMUNE DI VAIE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA.	ESECUZIONE LAVORI	1.763.487,73	1.763.487,73	1.189.895,94	1.189.895,94

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
5/2019 - SP 23 KM 95+500. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DA UN RILEVANTE MOVIMENTO DI VERSANTE IN COMUNE DI SESTRIERE	AGGIUDICAZIONE	2.000.000,00	2.000.000,00	101.016,00	101.016,00
6/2019 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO DELLA STRADA E DEL VERSANTE A SEGUITO DI MOVIMENTI FRANOSI IN LOC. COLLE S. GIOVANNI E COLLE DEL LYS CON REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN COMUNE DI VIU'	ESECUZIONE LAVORI	550.000,00	550.000,00	456.654,83	456.654,83
16/2019 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CABINE ELETTRICHE DI EDIFICI SCOLASTICI	CONSEGNA LAVORI	400.000,00	399.999,00	37.796,35	37.796,35
19/2019 - I.I.S. PORRO DI PINEROLO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO.	PROG.ESECUTIVA	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00
20/2019 - IIS SANTORRE DI SANTAROSA, TORINO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PROG.ESECUTIVA	2.836.500,00	2.793.090,12	101.593,62	101.593,62
21/2019 - I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 ? 10095. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PROG. DEFINITIVA	2.637.000,00	2.541.515,72	43.408,42	43.408,42
25/2019 - IIS SELLA - ALTO -LAGRANGE - TORINO - SEZIONE 'LAGRANGE' ? VIA GENÈ 12/14 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PROG. DEFINITIVA	4.048.190,00	4.041.020,27	41.020,27	41.020,27
29/2019 - IST. D'ORIA DI CIRIÈ VIA PREVER ? INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO.	ESECUZIONE LAVORI	1.563.841,69	1.563.841,69	1.111.530,95	1.111.530,95
31/2019 - IPSSIA 'COLOMBATTO', VIA GORIZIA 7, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PROG.ESECUTIVA	3.632.474,00	3.249.388,16	72.244,86	72.244,86
34/2019 - I.P.S.S. UBERTINI CALUSO PIAZZA MAZZINI, 4 ? 10014. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PROG.ESECUTIVA	2.400.962,38	2.260.961,51	50.202,35	50.202,35
35/2019 - I.P.S.S. UBERTINI ? SEZIONE ALBERGHIERE CHIVASSO VIA AJMA, 12. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PROG.ESECUTIVA	1.273.000,00	1.269.365,67	286.366,34	286.366,34
36/2019 - IST. ALBERT DI LANZO T.SE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO	PROG.ESECUTIVA	2.965.150,00	2.965.150,00	12.396,82	12.396,82

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
37/2019 - SP 216 DEL MELEZET. COSTRUZIONE NUOVO VALLO-RILEVATO PARAMASSI PE PER LA RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITA E DEL RISCHIO ALLA BASE DELLA PARETE ROCCIOSA 'ROCCE DEL ROUAS'. II LOTTO	ESECUZIONE LAVORI	3.500.000,00	3.500.000,00	656.806,81	656.806,81
39/2019 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO.	PROG.ESECUTIVA	1.695.723,94	1.660.969,48	126.535,87	126.535,87
42/2019 - IIS SOMMEILLER-GALILEO FERRARIS DI TORINO ? INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PROG.ESECUTIVA	6.677.717,54	6.677.549,94	255.958,20	255.958,20
44/2019 - IST VITTORINI, Via CREA 30, GRUGLIASCO ? INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PROG.ESECUTIVA	12.489.572,23	12.488.764,48	426.347,62	426.347,62
48/2019 - IST. PININFARINA MONCALIERI-.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ESECUZIONE LAVORI	4.398.836,16	4.398.836,16	2.885.270,53	2.885.270,53
49/2019 - I.I.S BALDESSANO ROCCATI DI CARMAGNOLA. REALIZZAZIONE PALESTRA E AMPLIAMENTO.	PROG.ESECUTIVA	2.874.690,00	2.874.690,05	63.051,83	63.051,83
63/2019 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE. ANNO 2020.	ESECUZIONE LAVORI	600.000,00	600.000,00	108.558,04	108.558,04
64/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO SOTTOPASSI STRADALI. ANNO 2020.	CONSEGNA LAVORI	500.000,00	500.000,00	34.995,70	34.995,70
68/2019 - INDAGINI E STUDI ED INTERVENTI SULLE OPERE ARTE PONTI E VIADOTTI. ANNO 2020.	ESECUZIONE LAVORI	517.246,32	326.360,24	311.358,65	311.358,65
71/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. ANNO 2021.	ESECUZIONE LAVORI	2.500.000,00	2.450.190,48	2.205.466,96	2.205.466,96
72/2019 - INDAGINI E STUDI ED INTERVENTI SULLE OPERE ARTE -PONTI E VIADOTTI. ANNO 2021.	ESECUZIONE LAVORI	500.000,00	500.000,00	148.565,82	0,00
74/2019 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. ANNO 2021.	AGGIUDICAZIONE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
75/2019 - INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 1 ANNO 2021.	ESECUZIONE LAVORI	647.086,81	647.086,61	430.112,31	430.112,31
76/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO SOTTOPASSI STRADALI. ANNO 2021.	ESECUZIONE LAVORI	500.000,00	500.000,00	305.839,42	305.839,42
80/2019 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE. ANNO 2021.	AGGIUDICAZIONE	685.834,90	685.834,90	0,00	0,00
81/2019 - INTERVENTI DI BONIFICA MATERIALI DI AMIANTO E FAV IN EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO HE5	COLLAUDO	100.000,00	96.412,00	85.886,56	85.886,56

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
82/2019 - I.I.S. UBERTINI DI CALUSO ? LAVORI DI COMPLETAMENTO PER REALIZZAZIONE CUCINA DIDATTICA	CONSEGNA LAVORI	350.000,00	349.999,83	21.080,71	21.080,71
91/2019 - I.I.S. IGNAZIO GIULIO, VIA BIDONE 11 ? ADEGUAMENTO STRUTTURALE PA LESTRA	ESECUZIONE LAVORI	318.365,83	318.136,11	288.038,59	288.038,59
115/2019 - S.P. N. 31 DI MONASTERO - INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DI BANCHETTONI STRADALI A PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE.	COLLAUDO	150.000,00	150.000,00	128.839,53	128.839,53
123/2019 - S.P. N. 49 DI RIBORDONE - INTERVENTO SISTEMAZIONE PONTE IN FERRO E PISTA PROVVISORIA.	ESECUZIONE LAVORI	100.000,00	99.998,59	76.815,53	76.815,53
124/2019 - S.P. N ? 32 DELLA VALLE DI VIU - RICOSTRUZIONE MURO E IMPERMEABILIZZAZIONE PONTE AL KM. 14+000 E ALLARGAMENTO CURVA DEL GHEN IN COMUNE DI LEMIE.	COLLAUDO	150.000,00	150.000,00	120.504,67	120.504,67
127/2019 - SP 254 KM 9+500. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE	ESECUZIONE LAVORI	200.000,00	200.000,00	169.938,25	129.691,61
137/2019 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PELLICE NEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI LOCALITA CONFLUENZA TORRENTE ANGROGNA - C AMPI SPORTIVI.	PROG.ESECUTIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
428/2019 - S.P. N. 6 DI PINEROLO DAL KM 12+500 AL KM 19+500 E S.P. N. 139 DI VILAFRANCA DAL KM6+500 AL KM 9+150. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI.	COLLAUDO	639.719,22	639.719,22	580.004,85	580.004,85
429/2019 - S.P. N. 6 DI PINEROLO. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA BARRIERE DI PROTEZIONE A TRATTI SALTUARI DAL KM 12+500 AL KM 19+500.	COLLAUDO	250.000,00	270.049,99	213.162,07	213.162,07
435/2019 - S.P. N. 128 DI PESSIONE - KM 11+315 E KM 11+600 E S.P. N. 4 DI BALDISSERO - KM 6+600 E 7+200. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO E SCAVALCO.	CONSEGNA LAVORI	81.805,69	81.805,69	56.827,51	56.827,51
445/2019 - SP 23 DEL SESTRIERE DA PROGR 77+900 A 91+400 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO PREGELATO - SESTRIERE.	ESECUZIONE LAVORI	1.637.900,00	1.637.900,00	686.312,43	686.312,43
447/2019 - S.P. N ? 1 DIRETTISSIMA DELLA VALLI DI LANZO. REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO CON LA SP 724 IN COMUNE DI FIANO.	ESECUZIONE LAVORI	730.000,00	730.000,00	3.050,00	3.050,00
454/2019 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE STORICO DI CUORGNE SUL TORRENTE ORCO.	ESECUZIONE LAVORI	380.000,00	380.000,00	277.139,04	277.139,04
480/2019 - ISTITUTO SCOLASTICO NEWTON DI CHIVASSO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI.	COLLAUDO	125.000,00	123.741,03	117.401,24	117.401,24
481/2019 - EDIFICI SCOLASTICI EDILIZIA SCOLASTICA 1 ? INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI SEMINTERRATI	COLLAUDO	200.000,00	199.985,07	159.227,71	159.227,71
489/2019 - I.I.S. CURIE VITTORINI - GRUGLIASCO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	ESECUZIONE LAVORI	150.173,28	148.492,49	140.137,46	140.137,46

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
490/2019 - I.I.S. CURIE LEVI - COLLEGNO - RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA N. 6	CONSEGNA LAVORI	5.130.000,00	5.130.000,00	1.572.904,26	1.572.904,26
501/2019 - S.P. N. 500 DELLA COLLINA TORINESE. COMPLETAMENTO SOTTOPASSO AL K M 3+200 CA. CON L'AUTOSTRADA TO-MI KM 3+200, IN COMUNE DI VOLPIANO.	ESECUZIONE LAVORI	1.856.940,35	1.842.440,35	1.456.437,98	1.456.437,98
503/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PIANTE DELLA VIABILI LITA' 1.	ESECUZIONE LAVORI	300.000,00	299.980,36	239.891,79	239.891,79
507/2019 - S.P. N. 198DIR02 DI ALMESE. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SED E VIARIA DAL KM 0+867 AL KM 1+277 IN COMUNE DI ALMESE.	CONSEGNA LAVORI	200.000,00	199.998,30	64.279,42	64.279,42
510/2019 - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA LUNGO LA S.P. N. 122 DI CHI ERI, IN CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI CON LA S.P. N. 4 DI BALDISSERO NEI COMUNI DI PAVAROLO E MONTALDO T.SE.	CONSEGNA LAVORI	490.000,00	490.000,00	302.488,22	302.488,22
766/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. ANNO 2022	AGGIUDICAZIONE	2.500.000,00	2.500.000,00	1.682.707,87	1.682.707,87
767/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. ANNO 2022	PROG.ESECUTIVA	2.620.390,00	2.597.828,80	0,00	0,00
769/2019 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE E FORNITURA E POSA DI BARRIERE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. ANNO 2022	AGGIUDICAZIONE	1.654.518,65	1.654.518,65	0,00	0,00
137/2020 - S.P. N. 18 DI ROBASSOMERO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE STURA DI LANZO ALLA KM 3+700 IN COMUNE DI CIRIÉ.	CONSEGNA LAVORI	1.500.000,00	1.500.000,00	62.216,97	62.216,97
138/2020 - S.P. N. 178 DI ALPIGNANO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME DORA RIPARIA ALLA KM 3+700 IN COMUNE DI ALPIGNANO.	ESECUZIONE LAVORI	2.083.162,51	2.083.162,51	1.767.904,27	1.767.904,27
140/2020 - S.P. N. 107 DI BRUSASCO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO STRUTTURALE CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME PO ALLA KM 5+200 IN COMUNE DI VERRUA SAVOIA.	PROG.PRELIMINARE	6.000.000,00	170.000,00	124.799,44	124.799,44
142/2020 - S.P. N. 23t02 DEL SESTRIERE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E DI DIFESA IDRAULICA DELLE FONDAZIONI DEL PONTE SUL FIUME CHISONE ALLA KM 4+500 IN COMUNE DI INVERSO PINASCA.	PROG.ESECUTIVA	2.000.000,00	1.999.999,99	71.835,46	71.835,46
213/2020 - INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. SP 174 DI BORGARETTO VIA SAN LUIGI. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON STRADA BEINASCO - RIVALTA IN COMUNE DI ORBASSANO.	PROG.ESECUTIVA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
214/2020 - I.I.S. CURIE-VITTORINI, GRUGLIASCO. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	AGGIUDICAZIONE	400.000,00	297.429,06	258.714,14	258.714,14
278/2020 - COMPLESSO SCOLASTICO SELLA-AALTOLAGRANGE/BOSELLI*VIA MONTECUCCOLI , 12 TORINO*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	ESECUZIONE LAVORI	100.000,00	99.999,99	69.427,98	69.427,98
282/2020 - CURIE / BUNIVA - SUCCURSALE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO*STRADA DEI ROCHIS, 12 - 10064 / STRADA DEI ROCHIS, 14 E 16 - 1 0064*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	ESECUZIONE LAVORI	100.000,00	87.912,18	46.188,28	46.188,28
283/2020 - I.I.S. BOSSO-MONTI*VIA MEUCCI, 9 TORINO-INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	ESECUZIONE LAVORI	100.000,00	72.376,27	9.379,43	9.379,43
362/2020 - I.I.S. BOSSO-MONTI DI TORINO - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SEDI	CONSEGNA LAVORI	1.200.000,00	1.199.999,27	20.574,50	20.574,50
365/2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA (SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI) ZONA B	ESECUZIONE LAVORI	100.000,00	100.000,00	69.041,33	69.041,33
366/2020 - INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ASCENSORI	ESECUZIONE LAVORI	153.400,00	153.400,00	34.442,58	34.442,58
369/2020 - CASE CANTONIERE E MAGAZZINI DELLA VIABILITA' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO NORMATIVO - Anno 2020	ESECUZIONE LAVORI	300.000,00	300.000,00	123.038,58	123.038,58
375/2020 - ISTITUTO MAJORANA SUCCURSALE (EX MARRO) - STRADA TORINO, 32 - MONCALIERI- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA E PALESTRA	COLLAUDO	448.117,03	448.117,03	267.838,36	267.838,36
378/2020 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 590. ADEGUAMENTO INCROCI DI CASAL BORGONE (SS 458) LAURIANO (SP 104) MONTEU DA PO (SP 105) CAVAGNOL O (SP 107 E 108) CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIE. LOTTO A. REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N. 590 DELLA E LA S.P. N.458 DI CASALBORGONE IN COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO	ESECUZIONE LAVORI	350.000,00	350.000,00	146.384,48	146.384,48
379/2020 - I.I.S. BOBBIO DI CARIGNANO SEDE DI VIA FRICHERI, 23 - ADEGUAMENTO NORMATIVO CUCINE	ESECUZIONE LAVORI	400.353,12	400.353,12	302.538,91	302.538,91
383/2020 - S.P. N. 500 DELLA COLLINA TORINESE. SISTEMAZIONE INTERSEZIONE CON VIA PISA AL KM 1+120, IN COMUNE DI VOLPIANO.	CONSEGNA LAVORI	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
385/2020 - I.P. COLOMBATTO - SUCCURSALE - VIA ADA NEGRI, 15 - TORINO - RECUPERO SPAZI DIDATTICI	COLLAUDO	419.215,89	419.215,89	343.524,92	343.524,92
387/2020 - I.I.S. BECCARI - SUCCURSALE DI VIA PARENZO, 46 - TORINO - RIFACIMENTO SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA	ESECUZIONE LAVORI	250.000,00	250.000,00	195.798,03	195.798,03

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
388/2020 - L.S. CATTANEO, VIA SOSTEGNO 41 - TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - I LOTTO	COLLAUDO	500.000,00	499.992,00	331.927,27	331.927,27
389/2020 - SP N. 158 DI GARZIGLIANA. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO GARZIGLIANA - MACELLO. II LOTTO	CONSEGNA LAVORI	250.000,00	250.000,00	107.677,92	107.677,92
391/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E OPERE D'ARTE - VIABILITA 1	ESECUZIONE LAVORI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
392/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E OPERE D'ARTE - VIABILITA 2	CONSEGNA LAVORI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
399/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVE POSTAZIONI DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO IN GESTIONE ALLA SOCIETA 5T SRL - ANNO 2020	ESECUZIONE LAVORI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
574/2020 - ISTITUTO DALMASSO DI PIANEZZA. SISTEMAZIONE ESTERNI ED INTERVENTI DI MIGLIORIA NUOVA PALESTRA E LOCALE MULTIUSO. LOTTO 2.	PROG.ESECUTIVA	1.100.000,00	1.100.000,00	107.261,00	107.261,00
588/2020 - INTERVENTI STRUTTURALI COMPLEMENTARI PONTE SULLA S.P. 49	ESECUZIONE LAVORI	176.351,06	176.351,06	124.592,57	124.592,57
596/2020 - REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N. 203 E VIA CIAMEI IN COMUNE DI CHIANOCCO	CONSEGNA LAVORI	60.000,00	60.000,00	41.380,05	41.380,05
623/2020 - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE	PROG.ESECUTIVA	4.104.311,05	4.786.699,27	85.921,21	85.921,21
624/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI	CONSEGNA LAVORI	1.000.000,00	1.000.000,00	183.976,00	183.976,00
713/2020 - S.P. N. 119 e S.P. N. 119 DIR02 DI MORIONDO. MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO OPERE D'ARTE	ESECUZIONE LAVORI	580.297,35	580.298,08	469.502,25	469.502,25
722/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA'1 - SP 32 DELLA VALLE DI VIU' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN CEMENTO ARMATO A VIA INFERIORE E ALTRI	AGGIUDICAZIONE	771.300,00	755.185,61	37.769,37	37.769,37
724/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 - DM 123/2020 ANNO 2021	ESECUZIONE LAVORI	1.281.041,75	1.281.041,75	1.092.278,29	1.092.278,29
726/2020 - INTERVENTI DI FORNITURA E POSA DI NUOVE TRATTE DI BARRIERE E INTERVENTI DI RIPRISTINO DI BARRIERE ESISTENTI SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA 2 - DM 123/2020. ANNO 2021	AGGIUDICAZIONE	350.000,00	349.999,40	13.703,04	13.703,04
729/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA'1 DM 224/2020. ANNO 2021	CONSEGNA LAVORI	288.175,50	288.175,50	0,00	0,00
730/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 - DM 224/2020. ANNO 2021	CONSEGNA LAVORI	288.175,50	288.175,49	39.874,36	39.874,36

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
731/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 1 - DM 123/2020. ANNO 2022	AGGIUDICAZIONE	2.000.000,00	2.000.000,00	322.794,40	322.794,40
732/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 DM 123/2020. ANNO 2022	PROG.ESECUTIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.716.740,12	1.716.740,12
733/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA VIABILITA'1-DM 123/2020 ANNO 2022	AGGIUDICAZIONE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
736/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO SOTTOPASSI STRADALI. ANNO 2022	PROG. DEFINITIVA	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
738/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO MONITORAGGIO E SICUREZZA STRADALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ANNO 2022	PROG.ESECUTIVA	75.000,00	75.000,00	66.191,83	66.191,83
745/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 DM 224/2020. ANNO 2022	AGGIUDICAZIONE	411.679,28	411.679,28	0,00	0,00
808/2020 - SP 32 REALIZZAZIONE NUOVO PONTE A LEMIE (FRAZ. FORNO) IN SOSTITUZIONE DEL PONTE BAILEY AL CONFINE TRA IL COMUNE DI VIU' ED IL COMUNE DI LEMIE	AGGIUDICAZIONE	1.380.071,42	1.380.071,42	49.433,10	49.433,10
809/2020 - S.P. 152 DI ZUCCHEA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL GUADO SUL TORRENTE PELLICE IN COMUNE DI CAVOUR. LOTTO II	CONSEGNA LAVORI	650.000,00	650.000,00	460.209,10	460.209,10
838/2020 - RICONNESSIONE E RIQUALIFICAZIONE DI RISORGIVE AFFERENTI AL TORRENTE PELLICE	AGGIUDICAZIONE	117.832,56	117.832,56	0,00	0,00
155/2021 - EVENTO METEOROLOGICO 2-3 OTTOBRE 2020. SP 70 DIR 01. CONSOLIDAMENTO TAGLIONE A VALLE DELLA SOGLIA E RIPRISTINO DIFESE SPONDALI PONTE A QUASSOLO	AGGIUDICAZIONE	180.000,00	180.000,00	6.465,85	6.465,85
159/2021 - ISTITUTO RUSSEL-MORO DI C.SO MOLISE N. 58 A TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	AGGIUDICAZIONE	100.000,00	100.000,00	5.709,60	5.709,60
160/2021 - ISTITUTO OLIVETTI IN VIA COLLE BELLAVISTA AD IVREA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	AGGIUDICAZIONE	100.000,00	98.947,52	4.784,00	4.784,00
161/2021 - COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA FIGLIE DEI MILITARI N. 25 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	AGGIUDICAZIONE	100.000,00	100.000,00	5.709,60	5.709,60
162/2021 - ISTITUTO ROTTERDAM IN VIA XXV APRILE N. 139 A NICHELINO. INTERVEN TI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	AGGIUDICAZIONE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
163/2021 - ISTITUTI FERMI - GALILEI DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO A CIRIE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	CONSEGNA LAVORI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
165/2021 - ISTITUTO ALDO MORO IN VIA GALLO PECCA 4/6 A RIVAROLO C.SE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	AGGIUDICAZIONE	100.000,00	98.947,52	4.784,00	4.784,00
166/2021 - ISTITUTO PASSONI DI VIA DELLA CITTADELLA N. 3 A TORINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	CONSEGNA LAVORI	100.000,00	100.000,00	5.709,60	5.709,60
167/2021 - ISTITUTO GALILEI DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO 9 A CIRIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE.	CONSEGNA LAVORI	400.000,00	394.139,47	253.184,95	253.184,95
168/2021 - ISTITUTO GRASSI VIA PAOLO VERONESE A TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI E MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOLAI INTERNI.	PROG.ESECUTIVA	1.110.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
169/2021 - ISTITUTO D'ORIA DI VIA PREVER 13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA	PROG.ESECUTIVA	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
170/2021 - ISTITUTO BIRAGO DI C.SO NOVARA A TORINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA	CONSEGNA LAVORI	600.000,00	595.244,60	107.298,56	107.298,56
173/2021 - ISTITUTO E. FERRARI DI VIA COUVERT A SUSÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO.	PROG.ESECUTIVA	440.000,00	440.000,00	63.243,75	63.243,75
174/2021 - SUCCURSALE RUSSEL MORO DI VIA SCOTELLARO A TORINO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE.	AGGIUDICAZIONE	600.000,00	600.000,00	254.948,83	254.948,83
175/2021 - LICEO N. ROSA DI PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO A BUSSOLENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RIPRISTINO FUNZIONALITÀ RETI DI SCARICO ACQUE REFLUE.	CONSEGNA LAVORI	400.000,00	400.000,00	89.593,54	89.593,54
176/2021 - ISTITUTO ALDO MORO IN VIA ROMA N. 5 A RIVAROLO C.SE, - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA.	PROG.ESECUTIVA	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
177/2021 - LICEO JUVARRA*VIA BUOZZI, 16 A VENARIA REALE MESSA IN SICUREZZA SOLAI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI.	ESECUZIONE LAVORI	424.152,27	424.152,27	277.214,14	277.214,14
178/2021 - ISTITUTO MARTINETTI DI CALUSO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE	PROG.ESECUTIVA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
181/2021 - LICEO EINSTEIN DI VIA PACINI 28 A TORINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE.	PROG.ESECUTIVA	1.010.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
182/2021 - ISTITUTO DALMASSO VIA CLAVIERE, 10 A PIANEZZA. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SISTEMAZIONI ESTERNE.	AGGIUDICAZIONE	1.200.000,00	1.200.000,00	50.286,50	50.286,50

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
183/2021 - ISTITUTO COLOMBATTO IN VIA GORIZIA N. 7 A TORINO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, IMPIANTI ELETTRICI E MIGLIORAMENTO ENERGETICO.	PROG.ESECUTIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
185/2021 - L.C. D'AZEGLIO, VIA PARINI 8, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	PROG.ESECUTIVA	131.998,26	131.998,25	10.248,00	10.248,00
186/2021 - I.I.S. CURIE-LEVI, SEDE STACCATA DI VIA MADONNA DELLA SALETTE 29, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	PROG.ESECUTIVA	129.089,30	129.089,30	10.248,00	10.248,00
187/2021 - I.I.S. PLANA, SUCCURSALE DI VIA CHIOMONTE 4, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	PROG.ESECUTIVA	127.469,68	127.469,68	10.248,00	10.248,00
188/2021 - I.I.S. RUSSEL-MORO-GUARINI, SUCCURSALE DI VIA SALERNO 60, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	PROG. DEFINITIVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
189/2021 - I.I.S. GOBETTI MARCHESINI-CASALE, SUCCURSALE DI VIA ROVIGO 19, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO.	PROG. DEFINITIVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
190/2021 - I.I.S. BALDESSANO-ROCCATI, CARMAGNOLA - SEDE DI PIAZZA BERTI / PIAZZA S.AGOSTINO 24. RECUPERO LOCALI DEL PIANO PRIMO	PROG. DEFINITIVA	400.000,00	376.125,31	9.041,70	9.041,70
191/2021 - LICEO REGINA MARGHERITA, SEDE DI VIA CASANA 5 TORINO. ADEGUAMENTO SISMICO.	ESECUZIONE LAVORI	300.000,00	300.000,00	9.409,11	9.409,11
192/2021 - I.P. MAGAROTTO, VIA MONTECORNO 34, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	PROG. DEFINITIVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
236/2021 - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1	ESECUZIONE LAVORI	759.897,01	759.897,01	580.622,42	580.622,42
238/2021 - EDIFICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE UA6. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI.	ESECUZIONE LAVORI	100.000,00	99.998,14	97.893,31	97.893,31
239/2021 - EDIFICI VARI DELLA DIREZIONE UA6. INTERVENTI DI RIMOZIONE AMIANTO .	ESECUZIONE LAVORI	100.000,00	100.714,57	95.139,05	95.139,05
247/2021 - IST FERRARI DI SUSÀ ? ALLESTIMENTO AUDITORIUM CON FORNITURA POLTRONE, TENDAGGI E VARIE.	CONSEGNA LAVORI	230.000,00	193.003,50	0,00	0,00
259/2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 216 DEL MELEZ ET IN COMUNE DI BARDONECCHIA	ESECUZIONE LAVORI	132.500,00	132.500,00	117.120,00	117.120,00
293/2021 - ISTITUTO ALDO MORO IN VIA ROMA N. 5 A RIVAROLO C.SE, - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE.	PROG.ESECUTIVA	1.650.000,00	1.650.000,00	57.392,29	57.392,29
294/2021 - L.A. FACCIO - CASTELLAMONTE - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO.	CONSEGNA LAVORI	1.400.000,00	1.399.999,88	230.934,33	230.934,33

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
295/2021 - ISTITUTO AVOGADRO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO.	PROG.ESECUTIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	234.126,42	234.126,42
297/2021 - IST. UBERTINI- CONVITTO DI CALUSO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE.	PROG.ESECUTIVA	900.000,00	900.000,00	40.601,60	40.601,60
298/2021 - ISTITUTO OLIVETTI IN VIA COLLE BELLAVISTA AD IVREA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE	PROG.ESECUTIVA	1.100.000,00	1.100.000,00	210.894,20	210.894,20
299/2021 - ISTITUTO GRASSI VIA PAOLO VERONESE A TORINO. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO.	PROG.ESECUTIVA	4.400.000,00	4.400.000,00	176.688,59	176.688,59
300/2021 - LS GIORDANO BRUNO, VIA MARINUZZI, 1 TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SERRAMENTI ESTERNI.	AGGIUDICAZIONE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
301/2021 - IST. GALILEI DI CIRIE - IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO 9 A CIRIE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA SOLAI.	CONSEGNA LAVORI	372.961,22	372.961,22	285.667,43	285.667,43
302/2021 - SUCCURSALE EINSTEIN DI VIA BOLOGNA 183, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA SOLAI.	AGGIUDICAZIONE	500.000,00	497.373,18	0,00	0,00
303/2021 - IST. GALILEO GALILEI IN VIA NICOL DI AVIGLIANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SERRAMENTI ESTERNI.	PROG.ESECUTIVA	330.000,00	330.000,00	7.503,55	7.503,55
304/2021 - ISTITUTO MAIORANA VIA ADA NEGRI 14 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE.	AGGIUDICAZIONE	600.000,00	600.000,00	79.934,03	79.934,03
305/2021 - ISTITUTO ROTTERDAM IN VIA XXV APRILE N. 139 A NICHELINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SERRAMENTI ESTERNI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	AGGIUDICAZIONE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
306/2021 - ISTITUTO MAXWELL IN VIA XXV APRILE N. 141 A NICHELINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SERRAMENTI ESTERNI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	AGGIUDICAZIONE	500.000,00	500.000,00	8.461,11	8.461,11
307/2021 - I.I.S. FERRARI VIA COUVERT 21 A SUSÀ - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SOLAI.	AGGIUDICAZIONE	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
313/2021 - I.I.S. SELLA-AALTO-LAGRANGE, SUCCURSALE DI VIA GENE 12, TORINO. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO.	PROG. DEFINITIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
314/2021 - CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I, VIA BLIGNY 1 BIS, TORINO. MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSI SOLAI E CONTROSOFFITTI.	AGGIUDICAZIONE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
330/2021 - I.P. BOSELLI, SUCCURSALE DI VIA LUINI 123 ? TORINO. MESSA IN SICUREZZA SOLAI.	AGGIUDICAZIONE	100.000,00	99.995,07	96.885,36	96.885,36
334/2021 - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ? ZO NA B.	ESECUZIONE LAVORI	100.000,00	100.000,00	65.168,66	65.168,66
340/2021 - ISTITUTO XXV APRILE DI CUORGNE' ? INTERVENTO DI RIPARAZIONE COPERTURA DELLA PALESTRA E ADEGUAMENTI INTERNI.	ESECUZIONE LAVORI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
380/2021 - PALAZZO CISTERNA, TORINO - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE. RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTISTICO ED OPERE CONNESSE.	PROG. DEFINITIVA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
396/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI. ANNO 2021. DIREZIONE VIABILITA' 2.	CONSEGNA LAVORI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
397/2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI ANNO 2021 - DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1	ESECUZIONE LAVORI	400.000,00	396.685,15	353.923,87	353.923,87
399/2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETI PARAMASSI ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI ROCCIOSI OPERE DI CONTENIMENTO E DIFESA, INTERVENTI DI DISGAGGIO - ANNO 2021 - DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1	CONSEGNA LAVORI	500.000,00	500.000,00	414.066,48	414.066,48
400/2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETI PARAMASSI ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI ROCCIOSI, OPERE DI CONTENIMENTO E DIFESA, INTERVENTI DI DISGAGGIO - ANNO 2021 - DIREZIONE VIABILITA' 2	AGGIUDICAZIONE	500.000,00	500.000,00	313.538,11	313.538,11
401/2021 - S.P. 265 DI VESPIA - INTERVENTI COMPLEMENTARI - II LOTTO	CONSEGNA LAVORI	400.000,00	400.000,00	237.246,76	237.246,76
402/2021 - S.P. 88 DI VILLAREGGIA - INTERVENTI COMPLEMENTARI - II LOTTO	PROG.ESECUTIVA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
403/2021 - S.P. 81 DI MAZZE' - INTERVENTI COMPLEMENTARI A REALIZZAZIONE CANALE CONSORZIO IRRIGUO	CONSEGNA LAVORI	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
404/2021 - SP235 DI ROCHEMOLLES IN COMUNE DI BARDONECCHIA . MESSA IN SICUREZZA DELL CORPO STRADALE	AGGIUDICAZIONE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
405/2021 - SP 165 DI PRAROSTINO DALLA PROG. KM 7+200 ALLA KM 7+500. ADEGUAMENTO SEDE STRADALE.	AGGIUDICAZIONE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
408/2021 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA	AGGIUDICAZIONE	1.989.718,50	1.989.718,50	1.473.150,00	1.473.150,00
409/2021 - INTERVENTI FUNZIONALI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI	ESECUZIONE LAVORI	494.888,00	494.888,00	0,00	0,00

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
410/2021 - INTERVENTI FUNZIONALI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO A DISTANZA ED ALL'ESTENSIONE DELL'ANAGRAFICA TECNICA DEGLI IMPIANTI	PROG.ESECUTIVA	593.865,60	593.865,60	0,00	0,00
413/2021 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO . FASE 2	ESECUZIONE LAVORI	5.311.860,90	5.311.860,90	4.051.707,10	4.051.707,10
431/2021 - S.P. N. 61 DI ISSIGLIO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRADALE TRA IL KM 2+300 E IL KM 2+800 CIRCA	AGGIUDICAZIONE	950.000,00	950.000,00	9.333,00	9.333,00
439/2021 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - CMTO 1 CORONA VERDE NORD	ESECUZIONE LAVORI	460.648,63	459.825,87	170.578,03	131.749,09
440/2021 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - CMTO 2 CORONA VERDE SUD	ESECUZIONE LAVORI	460.735,36	460.735,36	222.057,82	222.057,82
441/2021 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - CMTO 3 CORONA VERDE AREE PROTETTE	COLLAUDO	461.000,00	461.000,00	305.428,45	305.428,45
442/2021 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - CMTO 4 CORONA VERDE TANGENZIALE VERDE	ESECUZIONE LAVORI	461.000,00	461.000,00	255.596,07	255.596,07
443/2021 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - CMTO 5 CORONA VERDE AREA METROPOLITANA TORINESE	ESECUZIONE LAVORI	461.000,00	460.302,59	270.816,48	270.816,48
533/2021 - LICEO ARTISTICO ALDO PASSONI - VIA DELLA CITTADELLA, 3 - TORINO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO	CONSEGNA LAVORI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.570.026,79	1.206.652,71
534/2021 - L.S. CARLO CATTANEO - VIA SOSTEGNO 41/10 - TORINO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CORPO AULE.	ESECUZIONE LAVORI	2.500.000,00	2.500.000,00	967.557,58	967.557,58
535/2021 - I.I.S COPERNICO II LUXEMBURG. C.SO CAIO PLINIO 2/6 TORINO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI, E ADEGUAMENTO NORMATIVO	ESECUZIONE LAVORI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.518.791,34	1.052.341,02
538/2021 - LICEO CLASSICO GIOBERTI - VIA SANT'OTTAVIO, 9 - TORINO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO	ESECUZIONE LAVORI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.442.483,78	936.351,35
539/2021 - LICEO CLASSICO ALFIERI - CORSO DANTE,80 - TORINO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO	ESECUZIONE LAVORI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.812.739,77	1.778.361,40

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
663/2021 - SP 178 DI ALPIGNANO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME DORA RIPARIA AL KM 3+700 IN COMUNE DI ALPIGNANO . 2' LOTTO FUNZIONALE.	PROG. DEFINITIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	85.983,61	85.983,61
667/2021 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO ? LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REAL E . ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE.	AGGIUDICAZIONE	9.500.000,00	9.443.583,36	23.588,75	23.588,75
668/2021 - SP 216 ? DEL MELETEZ.INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA CONFLUENZA TORRENTI FREJUS ? MELEZET ? ROCHEMOLLES CON DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE IN COMUNE DI BARDONECCHIA.	PROG.PRELIMINARE	2.600.000,00	150.435,59	45.130,68	45.130,68
819/2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI	CONSEGNA LAVORI	150.000,00	150.000,00	137.641,15	137.641,15
822/2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E GLI EDIFICI SEDE DI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. OPERE EDILI ED ELETTRICHE.	ESECUZIONE LAVORI	1.100.000,00	938.321,30	298.853,50	298.853,50
996/2021 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLA VALLI DI LANZO. REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO CON LA SP 724 IN COMUNE DI FIANO. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.	CONSEGNA LAVORI	80.000,00	80.000,00	51.401,33	51.401,33
1043/2021 - FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE	CONSEGNA LAVORI	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1125/2021 - S.P. N. 32 DELLA VALLE DI VIU. RICOSTRUZIONE MURO E IMPERMEABILIZZAZIONE PONTE AL KM 14+000 E ALLARGAMENTO CURVA DEL GHEN IN COMUNE DI LEMIE ? COMPLETAMENTO ALLARGAMENTO LOCALITA OLMETTI. LAVORI COMPLEMENTARI ANALOGHI.	CONSEGNA LAVORI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1126/2021 - S.P. N. 25 DI GRANGE DI NOLE - REALIZZAZIONE DELLA BANCHINA BITUMATA PER INCROCIO AUTOVEICOLI - TRATTO DI COMPLETAMENTO. LAVORI COMPLEMENTARI ANALOGHI.	CONSEGNA LAVORI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4/2022 - PROGETTO CMTO 3 CORONA VERDE AMBITO CHIERESE IL BOSCO DEI 19 COMUNI.	CONSEGNA LAVORI	315.000,00	315.000,00	160.293,47	160.293,47
35/2022 - S.P. N. 460 DEL GRAN PARADISO E S.P. N. 50 DI CERESOLE REALE. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE. COMUNI DI LOCANA, NOASCA E CERESOLE REALE	AGGIUDICAZIONE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
37/2022 - S.P. N. 1 DELLE VALLI DI LANZO. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO GERMAGNANO PESSINETTO. COMUNI DI GERMAGNANO, PESSINETTO, TRAVES.	PROG. DEFINITIVA	750.000,00	750.000,00	37.766,94	37.766,94

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
39/2022 - SP 172 DEL COLLE DELLE FINESTRE, SP 173 DELL'ASSIETTA E STRADA PER CONCA CIALANCIA . INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE	PROG.ESECUTIVA	596.942,00	596.942,00	449.899,11	0,00
40/2022 - SP 212 DEL MONCENISIO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PROG.ESECUTIVA	341.590,00	341.590,00	0,00	0,00
41/2022 - S.P. N. 214 DI SAUZE D'OULX , S.P.. N. 236 DELLA STAZIONE ALPINA, S.P.. N. 235 DI ROCHEMOLLES ? INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD INARIA	PROG.ESECUTIVA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
42/2022 - S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS . PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO VIU'- COLLE DEL LYS. COMUNE DI VIU'.	AGGIUDICAZIONE	238.533,00	238.533,00	185.699,64	185.699,64
111/2022 - I.I.S. AMALDI-SRAFFA, VIA ROSSELLI 35 - ORBASSANO. RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SPORTIVE	PROG.PRELIMINAR E	990.850,73	990.000,00	41.167,28	41.167,28
112/2022 - L.S. CURIE, VIA DEI ROCHIS 12-14 - PINEROLO. RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SPORTIVE.	PROG.PRELIMINAR E	1.551.340,79	1.550.000,00	75.877,76	75.877,76
157/2022 - S.P. N. 1 DELLE VALLI DI LANZO - ROTATORIA IN ASSE AL KM 24+525 ALL'INTERSEZIONE TRA S.P. N. 1 E S.P. N. 182 - OPERE DI COMPLETAMENTO.	AGGIUDICAZIONE	204.791,00	204.791,00	0,00	0,00
159/2022 - S.P. N. 32 DELLA VALLE DI VIU - ALLARGAMENTO TRA IL KM 16+600 ED IL KM 16+800 IN FRAZ. GUICCIARDERA - 2 LOTTO FUNZIONALE.	PROG.ESECUTIVA	511.977,00	511.977,00	13.800,68	13.800,68
219/2022 - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOTTOSCARPA E DELLE NORMALI CONDIZIONI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE DELLA S.P. N. 59 CASTE LNUOVO NIGRA AL KM 11+450 CIRCA, IN COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA	CONSEGNA LAVORI	170.000,00	170.000,00	139.407,13	139.407,13
221/2022 - S.P. N. 45 DELLA VALLE SACRA AL KM 5+500 IN FRAZIONE PIAN MULA DEL COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A VALLE	CONSEGNA LAVORI	170.000,00	170.000,00	143.313,76	97.395,14
222/2022 - S.P. N. 122 DI CHIERI AL KM 33+180 IN COMUNE DI GASSINO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A VALLE	CONSEGNA LAVORI	80.000,00	78.658,26	70.528,66	70.528,66
223/2022 - S.P. N. 30 DI S. IGNAZIO, IN COMUNE DI PESSINETTO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA A VALLE TRA LE PROGR. KM 6+000 KM 7+001	CONSEGNA LAVORI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
224/2022 - S.P. 24 DEL MONGINEVRO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE AVVALLAMENTO AL KM 21+150.	PROG. DEFINITIVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
225/2022 - S.P. N. 246 DI CREUS. INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE AL KM 0+900 A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO.	PROG. DEFINITIVA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
226/2022 - S.P. N. 243 DI VAUDA INFERIORE. INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE OPERE DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA A MONTE DAL KM 0+200 AL KM 1+000.	PROG. DEFINITIVA	622.051,62	54.549,90	13.956,80	13.956,80

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
227/2022 - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA SCOGLIERA IN MASSI A PROTEZIONE DELLA S.P. N. 39 DIR. 1 DAL KM 1+100 AL KM 1+300 CIRCA, IN COMUNE DI SAN BENIGNO C.SE	PROG. DEFINITIVA	327.223,51	327.223,51	7.105,28	7.105,28
228/2022 - S.P. N. 112 DI VERRUA IN COMUNE DI VERRUA SAVOIA, DA LOCALITA' CAMORANO A LOCALITA' SALZE IN DIREZIONE DI SULPIANO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A VALLE	PROG. DEFINITIVA	384.843,30	70.083,30	24.203,36	24.203,36
229/2022 - S.P. 170 DI MASSELLO ED S.P. 170-01. MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE	PROG.PRELIMINAR E	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
230/2022 - SP 23 DEL SESTRIERE DAL KM 87 AL KM 91+500. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE INTERESSATO DA MOVIMENTI FRANOSI	PROG.PRELIMINAR E	2.000.000,00	2.000.000,00	63.888,42	38.485,92
231/2022 - S.P. 188 DEL COLLE DEL BRAIDA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOTTOSCARPA AL KM 6+180 IN COMUNE DI VALGIOIE.	PROG. DEFINITIVA	400.000,00	400.000,00	7.546,52	7.546,52
264/2022 - S.P. 23 DEL COLLE DI SESTRIERE. VARIANTE DI PORTE. GALLERIE CRAVIALE E TURINA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA OPERE IMPIANTISTICHE	AGGIUDICAZIONE	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
265/2022 - SP 49 DI RIBORDONE. MANUTENZIONE PONTE CHIUSO.	ESECUZIONE LAVORI	183.000,00	183.000,00	123.963,53	123.963,53
274/2022 - S.P. 23 DEL COLLE DI SESTRIERE. VARIANTE DI PORTE. GALLERIE CRAVIALE E TURINA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. INTERVENTI SUL SISTEMA DI CONTROLLO E REMOTIZZAZIONE IMPIANTISTICA	AGGIUDICAZIONE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
367/2022 - PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 ANNO 2022 ¶ PROGETTO CMT01 - INTERVENTI DI RIMBOSCHIMENTO NELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO NEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA - (COMUNI DI MOMPANTERO E CASELETTE).	AGGIUDICAZIONE	3.013.010,00	3.013.010,00	502.567,62	502.567,62
374/2022 - PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 ANNO 2022 - PROGETTO CMT02 - INTERVENTO DI RIFORESTAZIONE NELLE AREE 'EX PISTA DI PROVA VEICOLI STELLANTIS' E DELL'AREA ROTTA BOTTION NEL PARCO NATURALE DE LA MANDRIA	AGGIUDICAZIONE	1.250.000,00	1.250.000,00	59.796,61	59.796,61
375/2022 - PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 ANNO 2022 - PROGETTO CMT03 - RIFORESTAZIONE DI AREE PERIFLUVIALI LUNGO L'ASTA DE PO	AGGIUDICAZIONE	2.257.497,00	2.257.497,00	467.620,32	467.620,32
404/2022 - SP 84 DIR01 DEL LAGO DI CANDIA. MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO TRA LE PROGR. 0+800 e 1+100 C.A. IN COMUNE DI CANDIA CANAVESE	AGGIUDICAZIONE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
406/2022 - I.I.S. CURIE-LEVI, SEDE STACCATA DI VIA MADONNA DELLA SALETTE 29 TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E DI SICUREZZA.	PROG.ESECUTIVA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
409/2022 - EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. LAVORI DI ADEGUAMENTO TELONI DI SEPARAZIONE PALESTRE.	PROG.ESECUTIVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
411/2022 - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE VIABILITA' 2. ANNO 2022	PROG.ESECUTIVA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
412/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI ANNO 2022 - VIABILITA' 2	PROG.ESECUTIVA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
413/2022 - SISTEMAZIONE CON ROTATORIA DELL'INCROCIO TRA LA SP 129 E LA SP 130 IN COMUNE DI POIRINO	PROG.ESECUTIVA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
414/2022 - REALIZZAZIONE CON ROTATORIA LUNGA LA SP 24 IN COMUNE DI CONDOVE.	PROG.ESECUTIVA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
415/2022 - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE VIABILITA' 1. ANNO 2022	AGGIUDICAZIONE	900.000,00	900.000,00	760.521,77	760.521,77
416/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI ANNO 2022 - DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1	PROG. DEFINITIVA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
417/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE E RETI PARAMASSI ANNO 2022 - DIREZIONE VIABILITA' 1	AGGIUDICAZIONE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
418/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STRADALI	AGGIUDICAZIONE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
421/2022 - I.I.S. ALBERTI PORRO PINEROLO. LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI	PROG.ESECUTIVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
422/2022 - I.I.S. SANTORRE DI SANTAROSA, SUCCURSALE DI VIA VIGONE 72 TORINO . LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI.	PROG.ESECUTIVA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
424/2022 - L.S. DARWIN I.I.S. ROMERO, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 25 RIVOLI. LAVORI DI BONIFICA DEI LOCALI SEMINTERRATI.	PROG.ESECUTIVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
426/2022 - I.I.S. BALDESSANO-ROCCATI, VIALE GARIBALDI 7 CARMAGNOLA. MESSA I N SICUREZZA INTRADOSSO SOLAI.	PROG.ESECUTIVA	200.000,00	200.000,00	126.835,70	0,00
427/2022 - IIS ZERBONI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA.	AGGIUDICAZIONE	160.000,00	160.000,00	148.927,63	148.927,63
428/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE E RETI PARAMASSI ANNO 2022 - DIREZIONE VIABILITA' 2	PROG.ESECUTIVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
429/2022 - EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. LAVORI DI ADEGUAMENTO URGENTE DI IMPIANTI ELEVATORI.	PROG.ESECUTIVA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
430/2022 - EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA FINALIZZATI ALL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.	PROG.ESECUTIVA	400.000,00	400.000,00	179.313,16	179.313,16
431/2022 - EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESIDI DI SICUREZZA ANTINCENDIO FINALIZZATI AL L' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.	PROG.ESECUTIVA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
432/2022 - EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA TERRITORIALE A. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.	PROG.ESECUTIVA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
433/2022 - EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA TERRITORIALE B. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.	PROG.ESECUTIVA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
434/2022 - EDIFICIO DI VIA BRIONE 38. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATA LATO STRADA	PROG.ESECUTIVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
435/2022 - PALAZZO DI CORSO INGILTERRA. LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI EX-ASILO.	AGGIUDICAZIONE	150.000,00	150.000,00	106.151,93	106.151,93
612/2022 - S.P. 23 DEL COLLE DI SESTRIERE. VARIANTE DI PORTE. GALLERIE CRAVIALE E TURINA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRUTTURALI. PRIMI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.	AGGIUDICAZIONE	732.000,00	732.000,00	16.543,20	16.543,20
654/2022 - S.P. 254 KM 9+500. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE. LOTTO 2.	ESECUZIONE LAVORI	158.000,00	158.000,00	124.214,75	124.214,75
720/2022 - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA LUNGO LA SP N. 122 DI CHIERI IN CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI CON LA S.P. N. 4 DI BALDISSERO NEI COMUNI DI PAVAROLO E MONTALDO TORINESE. OPERE DI COMPLETAMENTO	PROG.ESECUTIVA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
825/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA. - ANNO 2022. - S.P. N. 460 DI CERESOLE REALE. COMPLETAMENTO LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA DI ROSONE, IN COMUNE DI LOCANA FRA LA PROG. km 52 + 570 E LA PROG	AGGIUDICAZIONE	94.949,26	94.949,26	60.067,60	60.067,60
987/2022 - IS. MAJORANA SUCC. DI MONCALIERI - STRADA TORINO N. 32 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO CON SCOGLIERE.	PROG.ESECUTIVA	47.336,00	47.336,00	0,00	0,00
1000/2022 - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA DEL LICEO ROSA DI SUSÀ	AGGIUDICAZIONE	58.560,00	58.560,00	0,00	0,00

PROGETTO	FASE	IMPORTO PROGETTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO
1023/2022 - IPSIA DALMAZIO BIRAGO, VIA PISACANE 72, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE.	PROG.ESECUTIVA	120.000,00	120.000,00	74.003,66	74.003,66
1041/2022 - COMPLESSO SCOLASTICO VIA FIGLIE DEI MILITARI 25 - TORINO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO.	PROG.ESECUTIVA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1042/2022 - ISTITUTO D'ORIA SEDE DI CIRIE' - INTERVENTI FUNZIONALI , DI COMPLETAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI.	PROG.ESECUTIVA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1050/2022 - IST. DALMASSO SEDE - PIANEZZA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE E DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO.	PROG.ESECUTIVA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1080/2022 - NUOVA PALESTRA DI PIANEZZA - IST DALMASSO. INTERVENTI DI RECUPERO AREE ESTERNE PER RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA.	PROG.ESECUTIVA	140.116,00	140.116,00	0,00	0,00
1091/2022 - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, FUNZIONALE E MESSA I N SICUREZZA - ISTITUTO ALBERT DI LANZO TO.SE - LAVORI PROPEDEUTIC I PER COSTRUZIONE SERRA E LABORATORIO IDROPONICO.	PROG.ESECUTIVA	163.773,73	163.773,73	0,00	0,00