



Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2026-2028

**VOLUME V – PROGRAMMI E PROGETTI DI
INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE E NON
ANCORA CONCLUSI**

PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE E NON ANCORA CONCLUSI

La tabella che segue elenca i progetti in corso di esecuzione e non ancora conclusi al 31/10/2025:

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2025/976	FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE SPORTIVE NELLE PALESTRE SCOLASTICHE E PLAYGROUND DELL'I.I.S. MAJORANA DI VIA ADA NEGRI, 14 A MONCALIERI	33.414,97 €	AGGIUDICATI	33.403,60 €	- €
2025/886	INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PARAPETTO GRADONATE PALESTRA - ISTITUTO OTTO MARZO - SETTIMO T.SE	80.621,91 €	ESECUTIVO APPROVATO	80.621,92 €	- €
2025/878	VERIFICA PERIODICA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SENSI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE DELLE PARETI MOBILI DIVISORIE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	50.819,71 €	ESECUTIVO APPROVATO	50.819,71 €	- €
2025/773	LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALESSANDRO VOLTA" VIA FILIPPO JUVARRA 14 - TORINO - INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	80.000,00 €	ESECUTIVO APPROVATO	80.000,00 €	- €
2025/749	SP 161 - VIADOTTO CIMITERO - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPALLA	80.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	80.000,00 €	- €
2025/745	PLESSO DARWIN-ROMERO DI RIVOLI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CORRIDOIO AL PIANO SECONDO SEMINTERRATO	133.244,70 €	AGGIUDICATI	133.132,44 €	- €
2025/743	S.P.197 DEL COL DEL LYS. EVENTO ALLUVIONALE DEL 16-17 APRILE 2025. PRIMI INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE LUNGO IL TRATTO DAL KM 6+600 AL KM 6+800 IN COMUNE DI RUBIANA - LOC. SABBIONERA	200.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	200.000,00 €	- €
2025/717	SP 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE RIO BRIERA KM 57+950 IN COMUNE DI PEROSA ARGENTINA.	500.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	500.000,00 €	- €
2025/688	CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG 88576804C5 BONIFICA E RIMOZIONE DELLE CISTERNE DI GASOLIO DISMESSE	100.000,00 €	AGGIUDICATI	100.000,00 €	- €
2025/650	I.I.S. AUGUSTO MONTI VIA MONTESSORI, 2 CHIERI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	70.000,00 €	AGGIUDICATI	70.000,00 €	- €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2025/649	SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI DELLA PALESTRA DELL'IST. 8 MARZO DI SETTIMO T.SE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I., DEI LAVORI	36.600,00 €	AGGIUDICATI	34.513,80 €	34.513,80 €
2025/647	INTERVENTI DI RIMODELLAMENTO DELLE TRIBUNE DELLA PALESTRA - ISTITUTO OTTO MARZO - SETTIMO T.SE	129.901,31 €	ESECUTIVO APPROVATO	129.901,31 €	- €
2025/642	IS PASCAL DI GIAVENO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, BASAMENTO IN C.A. PER NUOVO ASCENSORE	16.104,00 €	AGGIUDICATI	16.104,00 €	- €
2025/623	EVENTO ALLUVIONALE 16-17 APRILE 2025. S.P. 104 DI LAURIANO. INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE E RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' DAL KM 4+800 AL KM 5+819 NEL COMUNE DI LAURIANO.	850.000,00 €	AGGIUDICATI	250.000,00 €	- €
2025/619	ISTITUTO GALILEI FERRARIS, VIA LAVAGNA, TORINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA	199.867,63 €	ESECUTIVO APPROVATO	199.867,63 €	- €
2025/609	FORNITURA E POSA DI DUE NUOVE PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO LICEO ALESSANDRO VOLTA DI TORINO.	27.612,00 €	AGGIUDICATI	27.612,00 €	- €
2025/606	FORNITURA E POSA DI NUOVO IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IIS BLAISE PASCAL DI GIAVENO.	50.960,00 €	AGGIUDICATI	50.960,00 €	- €
2025/590	SP N. 460 DEL GRAN PARADISO AL KM 60+550 - INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI TRANSITABILITA' IN SICUREZZA IN COMUNE DI NOASCA	300.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	300.000,00 €	- €
2025/584	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 1 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ENTI LOCALI DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	350.000,00 €	AGGIUDICATI	350.000,00 €	- €
2025/565	L.S. DOMENICO BERTI SUCCURSALE VIA PESARO, 11 TORINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI E TINTEGGIATURE AULE	149.289,11 €	LAVORI ULTIMATI	149.289,11 €	- €
2025/562	SP 157 TRA IL KM 0+050 E 0+160. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE BIBIANA IN COMUNE DI BRICHERASIO	300.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	300.000,00 €	- €
2025/473	EVENTO ALLUVIONALE 16-17 APRILE 2025. S.P. N. 39 DI RIVAROSSA INTERVENTI DI RIPARAZIONE PONTICELLO AL KM 7+550 IN COMUNE DI VOLPIANO	250.000,00 €	LAVORI INIZIATI	250.000,00 €	- €
2025/342	IIS CURIE-LEVI, COLLEGNO VILLA 6. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO	47.811,57 €	AGGIUDICATI	47.811,57 €	47.811,57 €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2025/314	EVENTO ALLUVIONALE 16-17 APRILE 2025. S.P. 26 DELLAMIANFIFERA AL KM 3+100 NEL COMUNE DI BALANGERO, S.P. 26 AL KM 5+000 NEL COMUNE DI COASSOLO TORINESE; S.P.22 DEL COLLE FORCOLA E S.P. 246 DEL CREUS AL KM 19+600 E AL 0+100 NEL COMUNE DI COASSOLO TORINESE; S.P. 246 AL KM 1+250 E KM 1+750 NEL COMUNE DI COASSOLO TORINESE. LAVORI IN SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE, REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE MARGINALI E BANCHETTONE CON BARRIERA.	182.808,00 €	AGGIUDICATI	182.808,00 €	- €
2025/309	LAVORI IN SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI TRANSITABILITA' DELLA S.P. 197 PROGR. KM 6+600/6+800 IN COMUNE DI RUBIANA LOC. SABBIONERA	469.776,01 €	LAVORI INIZIATI	469.220,86 €	365.378,77 €
2025/308	EVENTO ALLUVIONALE 16-17 APRILE 2025. S.P. 47 DELLA VAL SOANA AL KM 3+000 NEL COMUNE DI PONT CANAVESE. LAVORI IN SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE E REALIZZAZIONE BANCHETTONE SU MICROPALI	149.689,89 €	ESECUTIVO APPROVATO	149.680,15 €	13.436,34 €
2025/306	EVENTO ALLUVIONALE 16-17 APRILE 2025. S.P. 59 DI CASTELNUOVO NIGRA AL KM 7+000 IN COMUNE DI CASTELLAMONTE. LAVORI IN SOMMA URGENZA DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE E REALIZZAZIONE DI OPERE ANTIEROSIVE	115.244,16 €	AGGIUDICATI	115.204,80 €	113.625,14 €
2025/301	EVENTO ALLUVIONALE 16-17 APRILE 2025. S.P. 103 DI CASTAGNETO AL KM 7+200 E AL 7+350 NEL COMUNE DI CASTAGNETO PO. LAVORI IN SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A VALLE E INTERVENTI VARI LUNGO LA TRATTA E NEL COMUNE DI CASALBORGONE.	253.900,00 €	AGGIUDICATI	253.900,00 €	223.855,53 €
2025/300	EVENTO ALLUVIONALE 16-17 APRILE 2025. LAVORI IN SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI TRANSITABILITA' DELLA S.P. 256D01 PROGR. KM 0+050 IN COMUNE DI SALBERTRAND	30.996,39 €	LAVORI INIZIATI	30.996,39 €	- €
2025/299	EVENTO ALLUVIONALE 16-17 APRILE 2025. S.P. 99 DI SAN RAFFAELE CIMENA AL KM 5+500 NEL COMUNE DI CASTAGNETO PO. LAVORI IN SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A VALLE E INTERVENTI VARI LUNGO LA TRATTA	203.120,00 €	AGGIUDICATI	203.119,53 €	179.078,43 €
2025/298	EVENTO ALLUVIONALE 16-17 APRILE 2025. LAVORI IN SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI TRANSITABILITA' DELLA S.P. 200 DA PROGR. KM 7+000 A KM 10+000 IN COMUNE DI CONDOVE - REALIZZAZIONE MURI SOSTEGNO, RISAGOMATURA SCARPATE, REGIMENTAZIONE ACQUE	184.838,84 €	LAVORI INIZIATI	184.838,84 €	115.168,00 €
2025/296	EVENTO ALLUVIONALE 16-17 APRILE 2025. LAVORI IN SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI TRANSITABILITA' DELLA S.P. 197d02 PROGR. KM 0+080 IN COMUNE DI RUBIANA - ESECUZIONE SCOGLIERE	46.436,20 €	LAVORI INIZIATI	46.435,97 €	- €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2025/218	ESECUZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE "CONTAMINAZIONE DELLA FALDA SUPERFICIALE DA SOLVENTI CLORULATI ALIFATICI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI BRICHERASIO, CAVOUR, GARZIGLIANA, MACELLO, OSASCO, SAN SECONDO DI PINEROLO, VIGONE, VILLAFRANCA P.TE"	399.724,19 €	FTE APPROVATA	- €	- €
2025/151	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI AREE UMIDE, RISORGIVE E FONTANILI, NEI TERRITORI DEL BASSO PINEROLESE BASSA VAL PELLICE	998.914,55 €	FTE APPROVATA	- €	- €
2024/987	EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA FINALIZZATI ALL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.	185.876,00 €	LAVORI INIZIATI	185.876,00 €	87.166,06 €
2024/959	I.I.S. AMALDI-SRAFFA DI ORBASSANO. PALESTRA EDIFICIO EX-SRAFFA. LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA.	109.503,52 €	LAVORI ULTIMATI	100.061,06 €	98.839,94 €
2024/757	EVENTI METEOREOLOGICI 4/5 SETTEMBRE 2024 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA S.P. 32 DELLA VALLE DI VIU IN TERRITORIO DEL COMUNE DI USSEGLIO PER REALIZZAZIONE SCOGLIERA E DISALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL RIO VENAUS AL KM 28+400	74.910,00 €	LAVORI ULTIMATI	74.910,00 €	- €
2024/752	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER G.FERRARIS SETTIMO, DORIA SUCCURSALE CIRIE', BECCARI TORINO, BODONI-PARAVIA TORINO, RUSSEL MORO TORINO SEDE	85.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	84.179,11 €	81.151,61 €
2024/749	LICEO BOTTA, I.I.S. OLIVETTI, I.I.S. PEANO, LICEO EINSTEIN SEDE E SUCCURSALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE	120.000,00 €	LAVORI INIZIATI	94.694,00 €	83.286,15 €
2024/740	EVENTI METEO 5 SETTEMBRE 2024 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - DIREZIONE VIABILITA' 1	250.710,00 €	LAVORI INIZIATI	250.710,00 €	- €
2024/715	LICEO CAVOUR CORSO TASSONI, 15 A TORINO. IPC GIULIO VIA BIDONE 11 TORINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA AULA "MERLO" E SERRAMENTI DELLA PALESTRA.	125.000,00 €	LAVORI INIZIATI	124.562,84 €	- €
2024/701	UBERTINI DI CALUSO SEDE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IGIENICO SANITARIO LOCALI DIDATTICI E DI SERVIZIO	200.000,00 €	LAVORI INIZIATI	199.401,60 €	179.670,97 €
2024/620	LICEO ARTISTICO ALDO PASSONI - VIA DELLA CITTADELLA 3, TORINO. ADEGUAMENTO ASCENSORE ALLE NORME DISABILI.	130.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	129.525,21 €	94.044,23 €
2024/615	ISTITUTO 8 MARZO, VIA LEINI 54, SETTIMO T.SE, TORINO. PICCOLI INTERVENTI URGENTI IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI DI EDILIZIA SCOLASTICA.	93.416,88 €	LAVORI ULTIMATI	92.991,98 €	77.621,96 €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2024/613	I.I.S. EUROPA UNITA VIA MARCONI 6, CHIVASSO - PICCOLI INTERVENTI URGENTI, IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI DI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNUALITA' 2024	100.000,00 €	LAVORI INIZIATI	100.000,00 €	- €
2024/589	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PRESSO. ISTITUTO PININFARINA DI MONCALIERI.	69.306,04 €	LAVORI ULTIMATI	69.306,04 €	- €
2024/587	INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MCA (CANNE DI VENTILAZIONE/TUBAZIONI) IN LOCALI CHIUSI PRESSO L' ISTITUTO SCOLASTICO IS.T. GALILEO GALILEI SITO IN AVIGLIANA (TO) VIA NICOL N. 35	26.577,70 €	LAVORI ULTIMATI	26.577,70 €	26.577,70 €
2024/554	I.I.S. BALDESSANO-ROCCATI, PIAZZA S.AGOSTINO 24-CARMAGNOLA - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO DEI LOCALI DEL PIANO PRIMO	200.000,00 €	LAVORI INIZIATI	200.000,00 €	130.833,70 €
2024/521	PIEMONTA IN BICI: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI STRATEGICI REGIONALI DI MOBILITA' CICLISTICA NELLE AREE DEI SITI UNESCO - RESIDENZE SABAUDE	12.297.250,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	175.752,08 €	17.575,20 €
2024/519	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE - ANNO 2024	263.539,88 €	LAVORI INIZIATI	263.539,80 €	- €
2024/517	PALAZZO - SEDE CORSO INGHILTERRA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	250.000,00 €	ESECUTIVO APPROVATO	250.000,00 €	- €
2024/516	I.I.S. - GALILEO FERRARIS - SETTIMO T.SE - VIA DON GNOCCHI 2/A - RIFACIMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - SECONDO LOTTO. CUP J34D24001260003.	400.000,00 €	LAVORI INIZIATI	399.999,99 €	- €
2024/512	ISTITUTO TECNICO GALILEI - SUCCURSALE - AVIGLIANA INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO, LOTTO 2	1.088.341,25 €	LAVORI INIZIATI	1.088.224,93 €	216.552,67 €
2024/500	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA 2. BIENNIO 2025-2026	4.224.821,00 €	ESECUTIVO APPROVATO	4.224.821,00 €	11.839,84 €
2024/498	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA 1. BIENNIO 2025-2026	4.224.821,02 €	AGGIUDICATI	4.224.821,02 €	13.098,13 €
2024/496	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DIREZIONE VIABILITA 2. ANNO 2025	1.750.000,00 €	AGGIUDICATI	1.750.000,00 €	- €
2024/494	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DIREZIONE VIABILITA 1. ANNO 2025	1.750.000,00 €	AGGIUDICATI	1.750.000,00 €	- €
2024/395	S.P. N.1 DIRETTISSIMA VALLI DI LANZO GALLERIA PARAMASSI IN COMUNE DI PESSINETTO. INTERVENTI INTEGRATIVI PER ESTENSIONE PLANIMETRICA DAL KM 36+655 AL KM 36+690 DELL'INTERVENTO ESEGUITO CON PROGETTO N. 2015/43107	1.500.000,00 €	ESECUTIVO APPROVATO	1.500.000,00 €	75.468,52 €
2024/351	SP 24 - INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DAL KM 39+800 COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO AL KM 46+100 AL CONFINE TRA IL COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA E IL COMUNE DI BUSSOLENO - I LOTTO	1.000.000,00 €	FTE APPROVATA	1.000.000,00 €	- €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2024/349	SP 167 DELLA VAL LEMINA - PONTE AL KM 3+970 - ADEGUAMENTO PROTEZIONI LATERALI	220.000,00 €	AGGIUDICATI	220.000,00 €	- €
2024/348	SP 215 - KM 6+240 - PONTE SUL RIO DI CHAMPLAS - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA	730.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	730.000,00 €	14.879,08 €
2024/347	SP 216 DEL MELEZET - COSTRUZIONE DI UN NUOVO VALLO-RILEVATO PARAMASSI FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO ALLA BASE DELLA PARETE ROCCIOSA "ROCCE DEL ROUAS" - III LOTTO	2.000.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	2.000.000,00 €	- €
2024/258	S.P. 197 DEL COLLE DEL LYS. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL KM 6+700 AL KM 6+900 (Loc. Sabbionera)	750.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	750.000,00 €	11.645,19 €
2024/1265	LICEO PORPORATO, VIA BRIGNONE 2 PINEROLO. FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA CAMPO POLIVALENTE	73.078,00 €	AGGIUDICATI	73.078,00 €	73.078,00 €
2024/1224	PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA. SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE	125.189,08 €	LAVORI INIZIATI	125.189,08 €	- €
2024/1194	LICEO GOBETTI SUCCURSALE, CORSO ALBERTO PICCO N.14, TORINO. ESECUZIONE DI GUAINA BITUMINOSA IMPERMEABILIZZANTE SULL'ESTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL SECONDO PIANO	29.707,20 €	LAVORI INIZIATI	29.707,20 €	29.707,20 €
2024/1172	SUCCURSALE G.F. PORPORATO PINEROLO (TO) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA	129.000,00 €	LAVORI INIZIATI	129.000,00 €	- €
2024/1154	PROGETTO EUROPEO RE-PLAN CITY LIFE - STUDIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DURANTE LA PRODUZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CONTENENTE POLVERINO DI GOMMA UTILIZZANDO GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CONTENENTE POLVERINO DI GOMMA	30.000,00 €	AGGIUDICATI	30.000,00 €	- €
2024/1152	PROG. 1152/2024 - I.I.S. E. MAJORANA C.SO TAZZOLI 209 - TORINO. COMPLETAMENTO LAVORI DI RECUPERO LOCALI SEMINTERRATI. CUP J12B24004930003.	195.000,00 €	LAVORI INIZIATI	195.000,00 €	172.634,88 €
2024/1150	IST. BUNIVA di PINEROLO VIA DEI ROCHIS 25, PINEROLO. MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.	100.000,00 €	LAVORI INIZIATI	99.656,79 €	- €
2024/1148	PROG. 1148/2024 - OPERE EDILI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IN EDIFICI VARI	80.000,00 €	LAVORI INIZIATI	80.000,00 €	26.591,96 €
2024/1126	ISTITUTI SCOLASTICI PRIMO LICEO ARTISTICO E COLOMBATTO SUCCURSALE IN TORINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI	45.000,00 €	LAVORI INIZIATI	45.000,00 €	45.000,00 €
2024/1125	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI ZONA B3 - PRIMO LEVI C.SO UNIONE SOVIETICA, 490 TORINO - CATTANEO SUCC. VIA POSTUMIA, 57/60 TORINO - STEINER SUCCURSALE VIA MONGINEVRO, 291 TORINO	170.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	170.000,00 €	148.434,81 €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2024/1122	I.I.S. PORPORATO DI PINEROLO. SERVIZIO DI FORNITURA E POSA PORTONE IN LEGNO	8.668,31 €	AGGIUDICATI	8.668,31 €	8.668,31 €
2024/1112	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI E OPERE EDILI CONNESSE IN SCUOLE VARIE - ZONA A1	24.400,00 €	LAVORI ULTIMATI	24.400,00 €	24.400,00 €
2024/1057	INTERVENTI URGENTI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI VARI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA. LAVORI DI MANUTENZIONE MONTASCALE	41.132,00 €	LAVORI INIZIATI	41.121,60 €	26.925,60 €
2024/1020	EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI. CUP J72B24001910003 - CUI L01907990012202400020.	158.891,01 €	LAVORI INIZIATI	158.891,00 €	- €
2024/1013	ISTITUTI SCOLASTICI VARI, GOBETTI-GIOBERTI SUCC.LE, GOBETTI, PASSONI SEDE-AMPLIAMENTO IN TORINO E ROSA DI SUSA (TO). INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE COPERTURE.	20.000,00 €	LAVORI INIZIATI	20.000,00 €	- €
2024/1003	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA	190.000,00 €	LAVORI INIZIATI	190.000,00 €	- €
2023/862	COMPLESSO SCOLASTICO DARWIN-ROMERO, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 25 - RIVOLI. FORNITURA E POSA DI NUOVE ATTREZZATURE SPORTIVE.	30.057,14 €	AGGIUDICATI	30.057,14 €	- €
2023/735	PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.1. ANNO 2023-24 PROGETTO TO08 - RIPRISTINO CORRIDOIO ECOLOGICO FIUME PO	7.009.000,00 €	AGGIUDICATI	7.008.999,99 €	236.357,79 €
2023/732	PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.1. ANNO 2023-24 PROGETTO TO07 - RIPRISTINO BOSCHI DANNEGGIATI DA VALANGHE ALTA VALSUSA	2.365.000,00 €	AGGIUDICATI	2.365.000,00 €	325.582,72 €
2023/731	PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.1. ANNO 2023-24 PROGETTO TO06 - RIPRISTINO CORRIDOIO ECOLOGICO TORRENTE ORCO	6.450.000,00 €	AGGIUDICATI	6.450.000,00 €	84.506,08 €
2023/73	SP 1 DELLE VALLI DI LANZO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI COMUNI DI CERES, PESSINETTO, ALA DI STURA E BALME	755.010,51 €	LAVORI INIZIATI	755.010,51 €	473.703,21 €
2023/729	PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.1. ANNO 2023-24 PROGETTO TO05 - RIPRISTINO CORRIDOI ECOLOGICI TORRENTE CHIUSELLA E FIUME DORA BALTEA	2.881.000,00 €	AGGIUDICATI	2.881.000,00 €	60.129,74 €
2023/726	PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.1. ANNO 2023-24. PROGETTO TO04 - RIFORESTAZIONE AREA LAGO VILLARETTO, PARCO CHICO MENDEZ, SMAT STURA	4.515.000,00 €	AGGIUDICATI	4.514.999,99 €	110.651,75 €
2023/701	ISTITUTO OLIVETTI IN VIA COLLE BELLAVISTA AD IVREA - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ACCESSORI ALLA POSA DELLA NUOVA VASCA ANTINCENDIO E DI COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	27.230,40 €	LAVORI INIZIATI	27.230,40 €	- €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2023/631	DECRETO CLIMA 2021 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - PROGETTO CMT02 : CORONA VERDE AREE PROTETTE DEL PARCO PO PIEMONTESE	499.992,57 €	AGGIUDICATI	499.538,41 €	263.062,89 €
2023/460	S.P. N. 178 DI ALPIGNANO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME DORA RIPARIA AL KM 3+700 IN COMUNE DI ALPIGNANO	500.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	44.850,10 €	- €
2023/453	S.P. N. 460 DEL GRAN PARADISO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN MURATURA AL KM 30+405 SUL TORRENTE ORCO, IN COMUNE DI COURGNE'	1.250.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	1.250.000,00 €	- €
2023/377	EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. CUP J78H23000320003	300.000,00 €	LAVORI INIZIATI	300.000,00 €	223.060,24 €
2023/376	EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE EMERGENZA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	250.000,00 €	LAVORI INIZIATI	250.000,00 €	179.645,38 €
2023/369	S.P. N. 710 DI CASELLE. LAVORI DI SISTEMAZIONE ROTATORIA DEGLI SVINCOLI CON LA S.S. N. 460 DI CERESOLE, IN COMUNE DI LEINI'	600.000,00 €	AGGIUDICATI	600.000,00 €	32.481,28 €
2023/368	MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE S.P. N. 24 / S.P. N. 198 DIR 3 E ADEGUAMENTO S.P. N. 198 DIR3 TRATTO INIZIALE (150 M).	150.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	150.000,00 €	90.626,32 €
2023/366	I.I.S. COPERNICO-LUXEMBURG, CORSO CAIO PLINIO 2-6, TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI. CUP J12B23001670003	250.000,00 €	LAVORI INIZIATI	250.000,00 €	77.995,42 €
2023/359	IST. ALBERT DI LANZO T.SE - INTERVENTI DI COMPLET, LABORATORI DIDATTICI PER LA TRASFOR. DEI PRODOTTI PER LA CREAZIONE DI AZ. AGRICOLA DIFFUSA	480.000,00 €	AGGIUDICATI	480.000,00 €	108.106,90 €
2023/246	ABBZIA DELLA NOVALESA, BORGATA S. PIETRO 4 - NOVALESA (TO). INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIUSO FUNZIONALE DEL COMPLESSO ABBZIALE. CUP J62E23000110003	2.000.000,00 €	AGGIUDICATI	2.000.000,00 €	449.954,79 €
2023/245	PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA 12 ? TORINO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIUSO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE.	14.250.000,00 €	AGGIUDICATI	14.250.000,00 €	54.641,49 €
2023/243	PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA 12 ? TORINO. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO STORICO.	350.000,00 €	LAVORI INIZIATI	350.000,00 €	226.962,67 €
2023/234	PROGETTO ISOLA. LAVORI DI NATURALIZZAZIONE	207.489,22 €	LAVORI INIZIATI	207.489,21 €	160.586,04 €
2023/233	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI LAGHI ED AREE PERILACUALI SUL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1.840.950,00 €	LAVORI ULTIMATI	134.463,04 €	134.463,04 €
2023/152	SP 172 DEL COLLE DELLE FINESTRE E SP 254 DEL FRAIS. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA I COMUNI DI MEANA DI SUSA E CHIOMONTE	500.000,00 €	ESECUTIVO APPROVATO	500.000,00 €	14.660,76 €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2023/151	STRADE BIANCHE. INTERVENTI VARI MANUTENTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA.	723.167,96 €	LAVORI INIZIATI	723.167,96 €	533.636,94 €
2023/150	SP 211 DI GIAGLIONE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SEDE STRADALE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	259.000,00 €	AGGIUDICATI	259.000,00 €	- €
2023/149	SP 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO IL TRATTO CESANA SESTRIERE	700.000,00 €	LAVORI INIZIATI	700.000,00 €	467.734,48 €
2023/131	S.P. 197 DEL COLLE DEL LYS. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL TRATTO DI VIU - COL DEL LYS E SISTEMAZIONE PIAZZALE AL COL DEL LYS	650.000,00 €	LAVORI INIZIATI	650.000,00 €	285.404,32 €
2023/129	S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE NEL COMUNE DI PONT CANAVESE - INTERVENTO N. 3.	1.024.064,42 €	AGGIUDICATI	1.024.064,42 €	591.222,78 €
2023/128	S.P. 247 DI CASE LEVRA, S.P. 248 DI PIAN AUDI, S.P. 22 DEL COLLE FORCOLA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA I COMUNI DI COASSOLO, CORIO E MONASTEROLO DI LANZO	700.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	699.506,40 €	564.188,87 €
2023/1058	SEDE DI C. INGHILTERRA 7 - TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI SERRAMENTI ESTERNI.	48.778,52 €	LAVORI INIZIATI	48.778,52 €	48.778,52 €
2022/720	SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA LUNGO LA SP N. 122 DI CHIERI IN CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI CON LA S.P. N. 4 DI BALDISSERO NEI COMUNI DI PAVAROLO E MONTALDO TORINESE. OPERE DI COMPLETAMENTO	175.000,00 €	LAVORI INIZIATI	175.000,00 €	151.715,18 €
2022/672	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO SOTTOPASSI STRADALI. BIENNIO 2026-2027.	1.000.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	21.112,83 €	- €
2022/670	ACCORDO QUADRO - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE E FORNITURA E POSA DI BARRIERE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2	2.066.279,50 €	AGGIUDICATI	2.065.998,10 €	7.034,93 €
2022/669	ACCORDO QUADRO - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE E FORNITURA E POSA DI BARRIERE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1	2.066.279,50 €	AGGIUDICATI	2.066.279,50 €	- €
2022/668	ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2. TRIENNIO 2024-2026	4.016.352,00 €	AGGIUDICATI	4.015.904,17 €	1.360.109,67 €
2022/667	ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 TRIENNIO 2024-2026	4.016.352,00 €	LAVORI INIZIATI	4.016.352,00 €	33.795,48 €
2022/666	ACCORDO QUADRO - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE AMMODERNAMENTO VIABILITA' 2 BIENNIO 2022-2023.	2.449.491,50 €	LAVORI ULTIMATI	2.435.976,67 €	2.380.386,95 €
2022/612	S.P. 23 DEL COLLE DI SESTRIERE. VARIANTE DI PORTE. GALLERIE CRAVIALE E TURINA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRUTTURALI. PRIMI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.	732.000,00 €	LAVORI INIZIATI	722.962,45 €	584.341,15 €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2022/593	RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA. CONNESSIONE SEDI UNIVERSITARI E DI TORINO E GRUGLIASCO	4.113.829,00 €	LAVORI ULTIMATI	4.113.829,00 €	1.792.725,83 €
2022/433	EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA TERRITORIALE B. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.	300.000,00 €	AGGIUDICATI	300.000,00 €	109.694,93 €
2022/431	EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESIDI DI SICUREZZA ANTINCENDIO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.	400.000,00 €	LAVORI INIZIATI	400.000,00 €	241.587,46 €
2022/429	EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. LAVORI DI ADEGUAMENTO URGENTE DI IMPIANTI ELEVATORI.	300.000,00 €	AGGIUDICATI	300.000,00 €	56.585,87 €
2022/427	IIS ZERBONI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA.	160.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	152.256,68 €	148.927,63 €
2022/424	L.S. DARWIN I.I.S. ROMERO, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 25 RIVOLI. LAVORI DI BONIFICA DEI LOCALI SEMINTERRATI.	200.000,00 €	LAVORI INIZIATI	200.000,00 €	- €
2022/418	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STRADALI	300.000,00 €	LAVORI INIZIATI	300.000,00 €	- €
2022/416	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI ANNO 2022 - DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1	700.000,00 €	AGGIUDICATI	700.000,00 €	250.034,11 €
2022/412	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI ANNO 2022 - VIABILITA' 2	600.000,00 €	LAVORI INIZIATI	551.147,49 €	524.138,95 €
2022/41	S.P. N. 214 DI SAUZE D'OULX , S.P. N. 236 DELLA STAZIONE ALPINA, S.P. N. 235 DI ROCHEMOLLES. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	550.000,00 €	LAVORI INIZIATI	550.000,00 €	451.877,47 €
2022/40	SP 212 DEL MONCENISIO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	341.590,00 €	LAVORI INIZIATI	341.590,00 €	201.905,94 €
2022/37	S.P. N. 1 DELLE VALLI DI LANZO. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO GERMIGNANO PESSINETTO. COMUNI DI GERMIGNANO, PESSINETTO, TRAVES.	750.000,00 €	AGGIUDICATI	750.000,00 €	37.766,94 €
2022/363	DECRETO CLIMA 2021 - PROGETTO CVAC - CMT03 - AMBITO CHIERESE BOSCO DEI 19 COMUNI.	185.000,00 €	AGGIUDICATI	184.983,39 €	53.166,10 €
2022/36	STRADA DI ACCESSO AL FORTE DI FENESTRELLE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	320.000,00 €	ESECUTIVO APPROVATO	300.000,00 €	- €
2022/34	ISTITUTO TECNICO GALILEI - SUCCURSALE - AVIGLIANA. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO.	4.891.399,96 €	LAVORI INIZIATI	4.888.679,95 €	2.892.942,95 €
2022/230	SP23 DEL SESTRIERE DAL KM 87 AL KM 91+500. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE INTERESSATO DA MOVIMENTI FRANOSI	2.000.000,00 €	LAVORI INIZIATI	2.000.000,00 €	1.748.820,48 €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2022/165	S.P. N. 1 DELLE VALLI DI LANZO - REALIZZAZIONE PARAVALANGA E PROTEZIONI MARGINALI TRA IL KM 56+200 E IL KM 56+500 IN COMUNE DI BALME.	256.000,00 €	LAVORI INIZIATI	256.000,00 €	64.991,18 €
2022/164	S.P. N. 33 DELLA VAL GRANDE - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE E PROTEZIONI MARGINALI TRA IL KM 17+200 ED IL KM 18+000 IN COMUNE DI GROSCAVALLO.	256.000,00 €	LAVORI INIZIATI	256.000,00 €	- €
2022/163	S.P. N. 1 DELLE VALLI DI LANZO - RISOLUZIONE CRITICITA VIARIA TRA IL KM 50+000 ED IL KM 50+200 IN FRAZ. CRESTO DEL COMUNE DI ALA DI STURA.	256.000,00 €	AGGIUDICATI	256.000,00 €	28.343,36 €
2022/162	S.P. N. 30 DI SANT' IGNAZIO - ADEGUAMENTO SEZIONE STRADALE DAL KM 2+100 AL KM 2+200 IN COMUNE DI LANZO TOR.SE E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE E PROTEZIONI MARGINALI TRA IL KM 8+000 ED IL KM 9+800 IN COMUNE DI PESSINETTO.	278.529,44 €	LAVORI INIZIATI	278.529,44 €	215.576,66 €
2022/158	S.P. N. 1 DELLE VALLI DI LANZO - RISOLUZIONE CRITICITA VIARIA, ADEGUAMENTO SEDE STRADALE E CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO DAL KM 33+100 AL KM 34+100 IN COMUNE DI TRAVES.	1.023.931,00 €	ESECUTIVO APPROVATO	1.023.931,00 €	24.190,40 €
2022/112	L.S. CURIE, VIA DEI ROCHIS 12-14 - PINEROLO. RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SPORTIVE. CUP J19I22000040006	1.551.340,79 €	LAVORI INIZIATI	1.550.000,00 €	1.333.585,70 €
2022/111	I.I.S. AMALDI-SRAFFA, VIA ROSSELLI 35 - ORBASSANO. RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE SPORTIVE	990.850,73 €	LAVORI INIZIATI	990.000,00 €	803.982,55 €
2022/110	ISTITUTO VIII MARZO VIA LEINI 54, SETTIMO TORINESE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA	1.277.042,79 €	LAVORI INIZIATI	1.235.640,46 €	832.433,03 €
2022/1091	INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA - ISTITUTO ALBERT DI LANZO TO.SE - LAVORI PROPEDEUTICI PER COSTRUZIONE SERRA E LABORATORIO IDROPONICO.	163.773,73 €	LAVORI INIZIATI	163.773,73 €	- €
2022/1080	NUOVA PALESTRA DI PIANEZZA - IST DALMASSO. INTERVENTI DI RECUPERO AREE ESTERNE PER RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA.	140.116,00 €	LAVORI INIZIATI	140.116,00 €	84.912,00 €
2022/1050	IST. DALMASSO SEDE - PIANEZZA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE E DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO.	150.000,00 €	LAVORI INIZIATI	150.000,00 €	2.998,17 €
2022/1042	ISTITUTO D'ORIA SEDE DI CIRIE' - INTERVENTI FUNZIONALI, DI COMPLETAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI.	160.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	160.000,00 €	129.109,02 €
2021/671	SP 201 PONTE SAN VALERIANO BORGONE DI SUSALAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE.(INTERFERENZA SORGENIA) .	1.894.311,88 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	1.544.311,88 €	- €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2021/670	SP 215 DEL SESTRIERE. INTERVENTO GLOBALE ADEGUAMENTO PONTE SUL TORRENTE RIPA AL PROGR. KM 3+150 E INTERVENTO GLOBALE ADEGUAMENTO PONTE SU TORRENTE THURAS AL PROGR. KM 3+440	3.600.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	3.600.000,00 €	57.836,85 €
2021/669	S.P. 181 DI CASELETTE. PONTE SUL TORRENTE CERONDA ALLA KM 14+000 . INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRADALE E STRUTTURALE ALLA VIGENTE NORMATIVA DM 2001 E NTC 2018.	3.050.091,56 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	3.050.091,56 €	- €
2021/668	SP 216 - DEL MELEZET - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA CONFLUENZA TORRENTI FREJUS - MELEZET - ROCHEMOLLES CON DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE IN COMUNE DI BARDONECCHIA	5.250.000,00 €	ESECUTIVO APPROVATO	150.435,59 €	97.783,14 €
2021/667	S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE . ACCESSIBILITA' DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE.	9.500.000,00 €	LAVORI INIZIATI	9.441.126,27 €	3.445.652,65 €
2021/666	SP 460 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN AMPLIAMENTO DEL PONTE ALLA KM 51+600 IN LOCALITA PEREBECCHIE IN COMUNE DI LOCANA	4.050.000,00 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	4.050.000,00 €	- €
2021/665	SOVRAPPASSI S.P. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE ? CIRCONVALLAZIONE DI PINEROLO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SOVRAPPASSI DELLO SV INCOLO S.SECONDO, DI STRADA BAUDENASCA E DI VIA DEL VALENTINO.	1.800.000,00 €	LAVORI INIZIATI	1.800.000,00 €	345.427,26 €
2021/664	S.P. N. 64 DELLA VALCHIUSELLA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN ACCIAIO AL KM 01+400 IN COMUNE DI TRAUSELLA.	1.627.137,31 €	PROGETTAZIONE IN CORSO	1.627.137,31 €	35.176,31 €
2021/413	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. FASE 2	5.311.860,90 €	LAVORI ULTIMATI	5.311.860,90 €	4.051.707,10 €
2021/410	INTERVENTI FUNZIONALI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO A DISTANZA ED ALL'ESTENSIONE DELL'ANAGRAFICA TECNICA DEGLI IMPIANTI	593.865,60 €	LAVORI ULTIMATI	593.280,00 €	585.600,00 €
2021/380	PALAZZO CISTERNA, TORINO - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE. RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTISTICO ED OPERE CONNESSE.	1.800.000,00 €	LAVORI INIZIATI	1.800.000,00 €	1.112.016,40 €
2021/313	I.I.S. SELLA-AALTO-LAGRANGE, SUCCURSALE DI VIA GENE 12, TORINO. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO. CUP J17H21000690001	1.500.000,00 €	LAVORI INIZIATI	1.500.000,00 €	618.124,60 €
2021/302	SUCCURSALE EINSTEIN DI VIA BOLOGNA 183, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA SOLAI.	500.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	500.000,00 €	320.869,57 €
2021/299	ISTITUTO GRASSI VIA PAOLO VERONESE A TORINO. RISTRUTTURAZIONE ED ILIZI, ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO.	4.400.000,00 €	LAVORI INIZIATI	4.397.055,04 €	2.727.940,80 €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2021/298	ISTITUTO OLIVETTI IN VIA COLLE BELLAVISTA AD IVREA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE	1.100.000,00 €	LAVORI INIZIATI	1.099.123,79 €	846.441,77 €
2021/297	IST. UBERTINI- CONVITTO DI CALUSO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE.	900.000,00 €	LAVORI INIZIATI	899.207,76 €	364.797,83 €
2021/294	L.A. FACCIO - CASTELLAMONTE - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, AD EGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO.	1.400.000,00 €	LAVORI INIZIATI	1.399.999,88 €	1.045.823,09 €
2021/293	ISTITUTO ALDO MORO IN VIA ROMA N. 5 A RIVAROLO C.SE, - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE.	1.950.000,00 €	LAVORI INIZIATI	1.949.999,99 €	1.300.472,92 €
2021/237	CASE CANTONIERE E MAGAZZINI DELLA VIABILITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO NORMATIVO - ANNO 2021	350.000,00 €	LAVORI INIZIATI	350.000,00 €	277.638,86 €
2021/190	I.I.S. BALDESSANO-ROCCATI, CARMAGNOLA - SEDE DI PIAZZA BERTI / PIAZZA S.AGOSTINO 24. RECUPERO LOCALI DEL PIANO PRIMO. CUP J48B20001500001.	400.000,00 €	LAVORI INIZIATI	400.000,00 €	316.550,62 €
2021/188	I.I.S. RUSSEL-MORO-GUARINI, SUCCURSALE DI VIA SALERNO 60, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	100.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	99.999,99 €	56.373,00 €
2021/185	L.C. D'AZEGLIO, VIA PARINI 8, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	131.998,26 €	LAVORI INIZIATI	131.906,29 €	83.556,73 €
2021/183	ISTITUTO COLOMBATTO IN VIA GORIZIA N. 7 A TORINO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, IMPIANTI ELETTRICI E MIGLIORAMENTO ENERGETICO.	1.500.000,00 €	LAVORI INIZIATI	1.500.000,00 €	960.104,04 €
2021/182	ISTITUTO DALMASSO VIA CLAVIERE, 10 A PIANEZZA. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIAE E SISTEMAZIONI ESTERNE.	1.200.000,00 €	LAVORI INIZIATI	1.200.000,00 €	597.040,65 €
2021/178	ISTITUTO MARTINETTI DI CALUSO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE	600.000,00 €	LAVORI INIZIATI	599.337,70 €	374.437,48 €
2021/176	ISTITUTO ALDO MORO IN VIA ROMA N. 5 A RIVAROLO C.SE, - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA.	880.000,00 €	LAVORI INIZIATI	879.220,47 €	262.805,86 €
2021/169	ISTITUTO D'ORIA DI VIA PREVER 13 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA	880.000,00 €	LAVORI INIZIATI	879.220,47 €	616.006,47 €
2021/168	ISTITUTO GRASSI VIA PAOLO VERONESE A TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI E MESSA IN SICUREZZA FACCIAE E SOLAI INTERNI.	1.110.000,00 €	LAVORI INIZIATI	1.099.080,66 €	855.572,31 €
2021/165	ISTITUTO ALDO MORO IN VIA GALLO PECCA 4/6 A RIVAROLO C.SE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	100.000,00 €	LAVORI INIZIATI	98.947,43 €	4.784,00 €
2021/1154	IST. GALILEO GALILEI DI AVIGLIANA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO. LAVORI SUPPLEMENTARI	654.733,21 €	LAVORI ULTIMATI	654.433,58 €	641.897,21 €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2021/1126	S.P. N. 25 DI GRANGE DI NOLE - REALIZZAZIONE DELLA BANCHINA BITUMATA PER INCROCIO AUTOVEICOLI - TRATTO DI COMPLETAMENTO. LAVORI COMPLEMENTARI ANALOGHI.	60.000,00 €	AGGIUDICATI	60.000,00 €	- €
2021/1125	S.P. N. 32 DELLA VALLE DI VIU. RICOSTRUZIONE MURO E IMPERMEABILIZZAZIONE PONTE AL KM 14+000 E ALLARGAMENTO CURVA DEL GHEN IN COMUNE DI LEMIE. COMPLETAMENTO ALLARGAMENTO LOCALITA' OLMETTI. LAVORI COMPLEMENTARI ANALOGHI.	60.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	58.751,20 €	- €
2021/1043	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE	120.000,00 €	LAVORI INIZIATI	120.000,00 €	- €
2020/813	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE E FORNITURA E POSA DI BARRIERE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. ANNO 2023	1.654.518,65 €	LAVORI INIZIATI	1.648.014,23 €	758.572,36 €
2020/811	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE E FORNITURA E POSA DI BARRIERE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. ANNO 2023	1.654.518,65 €	LAVORI INIZIATI	1.654.518,65 €	996.374,44 €
2020/808	SP 32 REALIZZAZIONE NUOVO PONTE A LEMIE (FRAZ. FORNO) IN SOSTITUZIONE DEL PONTE BAILEY AL CONFINE TRA IL COMUNE DI VIU' ED IL COMUNE DI LEMIE	1.595.494,12 €	LAVORI INIZIATI	1.595.494,12 €	1.122.362,44 €
2020/773	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO MONITORAGGIO E SICUREZZA STRADALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ANNO 2024	75.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	71.449,25 €	70.478,38 €
2020/772	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ANNO 2024	272.453,43 €	LAVORI INIZIATI	272.453,43 €	- €
2020/770	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO SOTTOPASSI STRADALI. ANNO 2024	500.000,00 €	LAVORI INIZIATI	500.000,00 €	- €
2020/767	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA'2 - DM 224/2020 - ANNO 2024	418.661,39 €	AGGIUDICATI	418.661,38 €	8.989,37 €
2020/766	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 - DM 123/2020. ANNO 2024	150.000,00 €	LAVORI INIZIATI	150.000,00 €	1.639,08 €
2020/765	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 DM 224/2020. ANNO 2024	418.661,39 €	AGGIUDICATI	418.661,39 €	- €
2020/763	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 DM 123/2020. ANNO 2024	150.000,00 €	AGGIUDICATI	150.000,00 €	- €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2020/762	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE E FORNITURA E POSA DI BARRIERE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA'2. ANNO 2024	500.000,00 €	LAVORI INIZIATI	500.000,00 €	338.394,16 €
2020/761	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE E FORNITURA E POSA DI BARRIERE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. ANNO 2024	500.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	500.000,00 €	443.919,63 €
2020/759	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. ANNO 2024	2.000.000,00 €	LAVORI INIZIATI	2.000.000,00 €	1.792.114,11 €
2020/758	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. ANNO 2024	2.000.000,00 €	LAVORI INIZIATI	2.000.000,00 €	1.517.214,24 €
2020/755	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ANNO 2023	272.453,43 €	AGGIUDICATI	272.453,43 €	- €
2020/752	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 - DM 224/2020. ANNO 2023	413.515,43 €	LAVORI INIZIATI	413.515,00 €	89.091,25 €
2020/751	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 - DM 123/2020. ANNO 2023	600.000,00 €	LAVORI INIZIATI	600.000,00 €	446.196,64 €
2020/750	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 DM 224/2020. ANNO 2023	413.515,43 €	AGGIUDICATI	413.514,86 €	- €
2020/749	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 DM 123/2020. ANNO 2023	600.000,00 €	AGGIUDICATI	600.000,00 €	137.006,00 €
2020/746	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA'2 - DM 224/2020. ANNO 2022	411.679,28 €	ESECUTIVO APPROVATO	411.679,28 €	35.958,21 €
2020/745	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 DM 224/2020. ANNO 2022	411.679,28 €	LAVORI INIZIATI	411.679,28 €	138.348,00 €
2020/735	LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE. ANNO 2022 - SP 1 GALLERIA DI LANZO IMPIANTI E STRUTTURA - I LOTTO	8.117.500,43 €	LAVORI INIZIATI	8.117.500,42 €	2.681.256,04 €
2020/734	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 - DM 123/2020. ANNO 2022	600.000,00 €	LAVORI INIZIATI	600.000,00 €	152.746,00 €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2020/722	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA'1 - SP 32 DELLA VALLE DI VIU' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN CEMENTO ARMATO A VIA INFERIORE E ALTRI	771.300,00 €	LAVORI INIZIATI	776.583,41 €	564.043,06 €
2020/574	ISTITUTO DALMASSO DI PIANEZZA. SISTEMAZIONE ESTERNI ED INTERVENTI DI MIGLIORIA NUOVA PALESTRA E LOCALE MULTIUSO. LOTTO 2.	1.100.000,00 €	LAVORI INIZIATI	1.099.461,00 €	612.376,57 €
2020/539	PROGETTO EUROPEO LIFE INSUBRICUS. REALIZZAZIONE STAGNI E INFRASTRUTTURE LOTTO 1.	409.000,00 €	AGGIUDICATI	409.000,00 €	271.040,61 €
2020/383	S.P. N. 500 DELLA COLLINA TORINESE. SISTEMAZIONE INTERSEZIONE CON VIA PISA AL KM 1+ 120, IN COMUNE DI VOLPIANO.	400.000,00 €	AGGIUDICATI	400.000,00 €	- €
2020/366	INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ASCENSORI	153.400,00 €	LAVORI INIZIATI	152.930,00 €	34.442,58 €
2020/365	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA (SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI) ZONA B. CUP J71E20000090003.	100.000,00 €	LAVORI INIZIATI	70.674,47 €	69.384,15 €
2020/362	I.I.S. BOSSO-MONTI DI TORINO - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SEDI	1.699.999,26 €	LAVORI INIZIATI	1.699.999,25 €	951.201,31 €
2020/283	I.I.S. BOSSO-MONTI*VIA MEUCCI, 9 TORINO-INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	100.000,00 €	LAVORI INIZIATI	72.376,27 €	9.379,43 €
2020/213	INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. SP 174 DI BORGARETTO VIA SAN LUIGI. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON STRADA BEINASCO - RIVALTA IN COMUNE DI ORBASSANO.	550.000,00 €	FTE APPROVATA	300.000,00 €	- €
2020/145	S.P. N. 565 PEDEMONTANA. COSTRUZIONE NUOVO PONTE ALLA KM 9+400 IN LOCALITA PONTE PRETI SUL TORRENTE CHIUSELLA NEI COMUNI DI BALD ISSERO CANAVESE E STRAMBINELLO.	25.500.000,00 €	FTE APPROVATA	383.142,21 €	80.238,21 €
2020/144	S.P. N. 724 DI VILLANOVA CANAVESE . INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE STURA DI LANZO ALLA KM 1+500 IN COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE.	3.000.000,00 €	AGGIUDICATI	1.648.815,81 €	180.235,73 €
2020/143	S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO STRUTTURALE CONSERVATIVO DEL PONTE SUL TORRENTE PELLICE ALLA KM 22+500 IN COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE.	2.800.000,00 €	LAVORI INIZIATI	2.500.000,00 €	489.153,65 €
2020/142	S.P. N. 23102 DEL SESTRIERE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E DI DIFESA IDRAULICA DELL E FONDAZIONI DEL PONTE SUL FIUME CHISONE ALLA KM 4+500 IN COMUNE DI INVERSO PINASCA.	3.600.000,00 €	LAVORI INIZIATI	2.599.999,99 €	522.961,69 €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2020/141	S.P. N. 31BIS DEL MONFERRATO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO STRUTTURALE CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME DORA BALTEA ALLA KM 9+800 IN LOCALITA SANT'ANNA IN COMUNE DI VEROLENGO.	3.500.000,00 €	AGGIUDICATI	92.622,40 €	92.622,40 €
2020/140	S.P. N. 107 DI BRUSASCO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO STRUTTURALE CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME PO ALLA KM 5+200 IN COMUNE DI VERRUA SAVOIA.	7.000.000,00 €	LAVORI INIZIATI	5.999.999,99 €	1.162.182,78 €
2020/139	S.P. N. 122 DI VILLASTELLONE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME PO ALLA KM 1+150 IN COMUNE DI CARIGNANO.	6.500.000,00 €	FTE APPROVATA	310.000,00 €	95.526,00 €
2020/137	S.P. N. 18 DI ROBASSOMERO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE STURA DI LANZO ALLA KM 3+700 IN COMUNE DI CIRIE.	1.526.980,01 €	LAVORI ULTIMATI	1.526.980,01 €	697.951,04 €
2020/136	S.P. N. 92 DI CASTIGLIONE. COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL FIUME PO ALLA KM 1+450 NEI COMUNI DI CASTIGLIONE TORINESE E SETTIMO TORINESE.	16.000.000,00 €	FTE APPROVATA	2.240.000,00 €	102.972,03 €
2019/82	I.I.S. UBERTINI DI CALUSO. LAVORI DI COMPLETAMENTO PER REALIZZAZIONE CUCINA DIDATTICA	350.000,00 €	AGGIUDICATI	349.999,83 €	254.307,29 €
2019/80	LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE. ANNO 2021.	685.834,90 €	LAVORI INIZIATI	685.834,90 €	124.003,41 €
2019/768	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE E FORNITURA E POSA DI BARRIERE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. ANNO 2022	1.770.517,19 €	LAVORI INIZIATI	1.770.517,19 €	1.086.177,79 €
2019/74	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. ANNO 2021.	300.000,00 €	AGGIUDICATI	300.000,00 €	215.721,20 €
2019/64	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO SOTTOPASSI STRADALI. ANNO 2020.	500.000,00 €	AGGIUDICATI	500.000,00 €	34.995,70 €
2019/63	LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE. ANNO 2020.	608.185,99 €	LAVORI INIZIATI	608.185,99 €	392.418,66 €
2019/510	SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA LUNGO LA S.P. N. 122 DI CHIARI, IN CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI CON LA S.P. N. 4 DI BALDISSERO NEI COMUNI DI PAVAROLO E MONTALDO T.S.E.	561.439,25 €	LAVORI ULTIMATI	524.988,55 €	468.177,31 €
2019/503	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PIANTE DELLA VIABILITA' 1.	300.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	299.980,36 €	239.891,79 €
2019/5	SP 23 KM 95+500. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA INTERESSATA DA UN RILEVANTE MOVIMENTO DI VERSANTE IN COMUNE DI SESTRIERE	2.000.000,00 €	LAVORI INIZIATI	1.940.000,00 €	1.143.697,02 €
2019/490	I.I.S. CURIE LEVI - COLLEGNO - RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA N. 6	5.130.000,00 €	LAVORI INIZIATI	4.630.582,60 €	4.630.582,60 €
2019/49	I.I.S. BALDESSANO ROCCATI DI CARMAGNOLA. REALIZZAZIONE PALESTRA E AMPLIAMENTO.	3.124.690,00 €	LAVORI INIZIATI	3.062.782,30 €	560.669,54 €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2019/480	ISTITUTO SCOLASTICO NEWTON DI CHIVASSO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI.	125.000,00 €	LAVORI INIZIATI	123.740,50 €	117.401,24 €
2019/447	S.P. N 1 DIRETTISSIMA DELLA VALLI DI LANZO. REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO CON LA SP 724 IN COMUNE DI FIANO.	742.258,50 €	LAVORI INIZIATI	742.258,00 €	3.050,00 €
2019/44	IST VITTORINI, Via CREA 30, GRUGLIASCO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	12.489.572,23 €	LAVORI INIZIATI	12.482.161,51 €	8.831.429,68 €
2019/42	IIS SOMMEILLER-GALILEO FERRARIS DI TORINO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.677.717,54 €	LAVORI INIZIATI	6.673.451,21 €	4.625.291,33 €
2019/39	I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO.	1.795.723,94 €	LAVORI INIZIATI	1.760.431,99 €	629.884,66 €
2019/37	SP 216 DEL MELEZET. COSTRUZIONE NUOVO VALLO-RILEVATO PARAMASSI PE PER LA RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITA E DEL RISCHIO ALLA BASE DELLA PARETE ROCCIOSA 'ROCCE DEL ROUAS'. II LOTTO	3.906.559,81 €	LAVORI INIZIATI	3.906.559,81 €	2.479.426,67 €
2019/36	IST. ALBERT DI LANZO T.SE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO	3.265.150,00 €	LAVORI INIZIATI	3.265.150,00 €	1.233.328,57 €
2019/35	I.P.S.S. UBERTINI ? SEZIONE ALBERGHIERE CHIVASSO VIA AJMA, 12. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	1.273.000,00 €	LAVORI INIZIATI	1.175.253,00 €	1.030.296,04 €
2019/34	I.P.S.S. UBERTINI CALUSO PIAZZA MAZZINI, 4 - 10014. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.400.962,38 €	LAVORI ULTIMATI	2.260.961,51 €	1.689.297,84 €
2019/31	IPSSIA COLOMBATTO, VIA GORIZIA 7, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.612.770,34 €	LAVORI INIZIATI	4.360.669,70 €	2.391.953,88 €
2019/25	IIS SELLA - AALTO - LAGRANGE - TORINO - SEZIONE 'LAGRANGE' - VIA GENE' 12/14 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.048.190,00 €	LAVORI INIZIATI	4.041.020,27 €	2.132.757,10 €
2019/21	I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 - 10095. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	2.637.000,00 €	LAVORI INIZIATI	2.541.216,25 €	1.513.644,69 €
2019/20	IIS SANTORRE DI SANTAROSA, TORINO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.836.500,00 €	LAVORI INIZIATI	2.791.113,14 €	1.521.840,46 €
2019/19	I.I.S. PORRO DI PINEROLO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. CUP J15B18000280002.	6.700.000,00 €	LAVORI INIZIATI	6.700.000,00 €	3.760.781,67 €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2019/16	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CABINE ELETTRICHE DI EDIFICI SCOLASTICI	400.000,00 €	LAVORI INIZIATI	399.999,00 €	146.332,86 €
2019/1206	PROGETTO PER IL RECUPERO E IL MIGLIORAMENTO DELLA RESILIENZA DELLE PROPRIETA' FORESTALI PUBBLICHE PERCORSE DAL FUOCO NELL'AUTUNNO 2017 NEL PARCO NATURALE MONTE TRE DENTI FREIDOUR	343.793,00 €	ESECUTIVO APPROVATO	343.792,99 €	10.683,03 €
2018/3378	ISTITUTO DALMASSO DI PIANEZZA - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E LOCALE MULTIUSO.	3.051.072,30 €	LAVORI INIZIATI	3.051.072,30 €	2.314.613,54 €
2018/3376	IST. BUNIVA DI PINEROLO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO.	4.000.000,00 €	LAVORI INIZIATI	4.000.000,00 €	2.378.551,80 €
2018/3374	L.C. G.F. PORPORATO, VIA BRIGNONE 2 - PINEROLO (TO). INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMICO.	3.570.134,60 €	LAVORI INIZIATI	3.566.833,49 €	2.827.397,78 €
2018/3373	IST DARWIN E ROMERO DI RIVOLI. ADEGUAMENTO SISMICO E RECUPERO PALESTRE E AUDITORIUM.	6.531.688,89 €	LAVORI INIZIATI	6.531.688,89 €	5.006.627,87 €
2018/3128	COMPLETAMENTO CANALE SCOLMATORE CHIUSA SAN MICHELE. STRALCIO 1.	1.870.200,20 €	FTE APPROVATA	1.870.200,20 €	- €
2018/269	SP 92 DI CASTIGLIONE. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PILE SUL PONTE PO	500.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	500.000,00 €	298.991,49 €
2018/264	SP 18 DI ROBASSOMERO. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA BRIGLIA DEL PONTE SUL TORRENTE STURA AL KM 4+500 IN COMUNE DI CIRIE'	980.000,00 €	AGGIUDICATI	980.000,00 €	589.756,44 €
2018/256	SP 724 DI VILLANOVA. INTERVENTI DI RIPRISTINO SOGLIA IN MASSI IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL TORRENTE STURA. INTERVENTO FINALE DI COMPLETAMENTO	1.500.000,00 €	LAVORI INIZIATI	1.500.000,00 €	651.291,50 €
2017/31797	SP 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. REALIZZAZIONE ROTATORIA AL KM 20+400 IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON LA SP 181 IN COMUNE DI ROBASSOMERO	300.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	299.996,43 €	269.750,19 €
2017/3026	SP 724. INTERVENTI DI RIPRISTINO SOGLIA IN MASSI IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL TORRENTE STURA. ULTERIORI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.	303.808,00 €	LAVORI INIZIATI	302.551,77 €	206.026,26 €
2017/13168	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA 3	1.300.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	1.160.368,82 €	1.018.410,52 €
2017/13166	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA 1	1.450.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	1.441.654,83 €	1.092.291,19 €
2017/13164	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2	300.000,00 €	LAVORI INIZIATI	235.015,01 €	192.904,17 €
2016/17516	LAVORI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE	129.880,56 €	LAVORI ULTIMATI	129.880,56 €	129.880,56 €
2015/43107	SP 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. SISTEMAZIONE VERSANTE IN FRANA CON GALLERIA PARAMASSI ALLA PROGR. KM 36+550 IN COMUNE DI PESSINETTO	3.711.929,15 €	LAVORI INIZIATI	3.711.929,15 €	3.364.441,97 €
2015/16068	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2015.	4.680.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	3.375.799,72 €	3.297.864,72 €

COMMESSA	TITOLO COMMESSA	IMPORTO FINANZIATO	FASE ATTUATIVA	IMPEGNATO	PAGATO
2014/12223	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RAPPEZZATURA DELLE PAVIMENTAZIONI GRAVEMENTE AMMALORATE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI	3.000.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	2.270.210,25 €	2.165.277,25 €
2012/27360	ALLUVIONE MARZO 2011. SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA STRADA DEL COLLETO DELLE FONTANE NEL TRATTO DIDIERO - FRAZ. FONTANE IN COMUNE DI SALZA DI PINEROLO	2.547.957,07 €	LAVORI INIZIATI	2.547.956,97 €	1.938.429,76 €
2010/34651	ITC 8 MARZO, SETTIMO TORINESE. INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO	550.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	351.225,22 €	335.678,26 €
2010/29878	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE 'G', 'H', 'I' - ANNO 2010	2.859.296,03 €	LAVORI ULTIMATI	1.963.429,27 €	1.963.429,27 €
2008/50626	VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 II LOTTO.	7.210.354,21 €	LAVORI ULTIMATI	5.915.368,43 €	5.915.368,43 €
2007/98324	VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. 143 I LOTTO.	6.117.370,00 €	LAVORI ULTIMATI	3.946.948,38 €	3.946.948,38 €
2007/119066 6	I.P.A. GIOLITTI - TORINO. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E./PR. EURO 880.000,00= U./PR. EURO 877.338,46=)	880.000,00 €	LAVORI ULTIMATI	592.181,21 €	584.205,87 €
2005/498919	EX SS 460. SISTEMAZIONE GALLERIE DI CERESOLE, ROSONE, NOASCA	4.266.700,00 €	LAVORI INIZIATI	4.105.479,89 €	3.564.051,75 €
2003/339425	LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N.3 PER L'ANNO 2003. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (FORMALE IMPEGNO CASSA DD.PP. POS. N. 4438438/00 DEL 29/07/03. U./PR. - E/PR. EURO 750.000,00).	513.143,06 €	LAVORI ULTIMATI	485.412,00 €	485.412,00 €