

ATTO N. DD 1309

DEL 17/03/2023

Rep. di struttura DD-UB2 N. 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA
DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2**

OGGETTO: PROGETTO N. 1038/2022 - I.I.S. EUROPA UNITA - LICEO NEWTON – CHIVASSO. RIFACIMENTO COPERTURA CORPI PALESTRE/OFFICINE E RICONVERSIONE SPAZI DIDATTICI. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO E QUADRO ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A F.LLI LA ROCCA SRL (CUP J92B22002610003) (CIG 9596357C4E)

Dato atto che:

- con propria Determinazione n. 7503/2022 del 27 Dicembre 2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto “I.I.S. EUROPA UNITA - LICEO NEWTON – CHIVASSO. RIFACIMENTO COPERTURA CORPI PALESTRE/OFFICINE E RICONVERSIONE SPAZI DIDATTICI ”, redatto ai sensi dell’art. 23, commi 4, 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo di Euro 150.105,34, di cui Euro 115.908,67 a base di gara;
- con propria Determinazione n. 196/2023 del 19 gennaio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 e s.m.i., l’appalto in parola è stato affidato all’operatore economico F.LLI LA ROCCA SRL, con sede legale in - Muro Lucano, PV. Potenza, *Via Roma n. 48/50* - CAP 85054 - P. IVA 01532510763, per l’importo netto di Euro 110.880,77 (di cui Euro 20.321,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre Euro 24.393,77 per IVA 22%, per complessivi Euro 135.274,54;

Evidenziato che:

- il ribasso di gara ammonta a netti Euro 5.027,90, oltre iva 22%, per Euro 1.106,14, per complessivi Euro 6.134,04;
- a seguito del risparmio di spesa derivante dal ribasso ottenuto in sede di gara, il quadro economico dell’appalto in argomento è stato rimodulato;

Dato atto che:

- in data 1° febbraio 2023 il Direttore dei Lavori, arch. Maria Paola Burdino, ha provveduto alla consegna dei lavori anticipata, come si evince dal “Verbale di consegna lavori”, redatto in pari data e depositato agli atti della Direzione;
- il contratto è in corso di stipulazione;
- i lavori sono tuttora in corso;

Rilevato che in data 13 febbraio 2023, presso l'I.I.S. "Europa Unita", corrente in Chivasso (TO), Via Marconi n. 6, si è verificato un allagamento al piano secondo che ha coinvolto numerosi locali ubicati al piano primo, piano terra e seminterrato;

Preso atto che il Sindaco del comune di Chivasso, con ordinanza n. 73/2023, ha disposto quanto segue:

- ha interdetto parzialmente i locali coinvolti in quanto non erano più garantite le condizioni di sicurezza e salubrità a causa dell'accertata compromissione delle funzionalità dell'impianto elettrico e dell'imbibizione del solaio tra il piano terreno e il piano primo e piano primo e secondo;
- ha richiesto agli Uffici Tecnici delle Direzioni Edilizia Scolastica la consegna della documentazione tecnica redatta e sottoscritta dai tecnici all'uopo abilitati, attestante l'idoneità statica delle parti strutturali relative alla porzione di immobile oggetto delle infiltrazioni verificatesi nonché l'idoneità impiantistica (di ogni tipologia) delle parti relative alla porzione di immobile oggetto delle infiltrazioni;

Dato atto che:

- gli Uffici Tecnici delle Direzioni Edilizia hanno prontamente ripristinato la funzionalità dell'impianto elettrico (illuminazione, presidi antincendio e rete forza motrice);
- in data 16 febbraio 2023 è stata redatta dalla Società Consultecna, nella persona dell'ing. Luciano Bauducco, la certificazione di idoneità statica delle parti strutturali, di parti dell'immobile oggetto di infiltrazioni, a tenore della quale è stata dichiarata la sicurezza dei locali interessati dall'evento ad eccezione dei locali presenti al piano seminterrato denominati S17-S18 e S19, che richiedono degli interventi di messa in sicurezza (posa rete antisfondellamento) e il locale S09, che richiede interventi manutentivi di ripristino igienico sanitario;

Dato atto che in data 16 febbraio 2023 il Sindaco del comune di Chivasso, con ordinanza n. 83/2023, per le ragioni sopra evidenziate, ha revocato la precedente ordinanza n. 73/2023, stante il ripristino della funzionalità di parte delle aule;

Evidenziata l'urgenza di procedere al ripristino dei locali onde consentire un regolare svolgimento delle attività didattiche;

Tenuto conto che, all'uopo, si rende necessario approvare una perizia suppletiva di variante in corso d'opera;

Vista la "Relazione Generale", redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Maria Paola Burdino, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Claudio SCHIARI, dalla quale si evince la necessità approvare una perizia suppletiva di variante, riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualificabile come circostanza imprevista ed imprevedibile al momento della redazione del progetto definitivo-esecutivo;

Tenuto conto che i maggiori lavori vengono affidati agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto originario, quindi con un ribasso del 5,26%, già calcolato nel computo metrico estimativo;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e considerato che, nel caso di specie, vengono di fatto rispettati i seguenti principi:

- il principio di economicità, stante l'aggravio dei costi, dei tempi e delle procedure amministrative se affidati ad altra impresa;
- il principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'impresa dotata di apposite attrezzature;
- il principio di tempestività, onde evitare disagi all'utenza in quanto un cambiamento del contraente

determinerebbe notevoli disguidi correlati ai tempi di affidamento;

Vista la perizia suppletiva di variante redatta dagli Uffici Tecnici della Direzione Edilizia Scolastica 2, comprensiva dei seguenti elaborati progettuali:

ALLEGATO N°	ELABORATO N°	DESCRIZIONE
01	AD.01	Relazione illustrativa generale
02	AD.02	Computo metrico estimativo
03	AD.03	Schema lettera d'ordine
04	AD.04	Quadro comparativo
05	AL.01	Planimetria interventi

Dato atto che gli elaborati suddetti sono prodotti in formato digitale dal progettista e dal Responsabile Unico del Procedimento;

Dato atto che i maggiori lavori trovano copertura mediante l'utilizzo delle disponibilità presenti nelle seguenti voci del quadro economico di spesa:

- "Imprevisti sui lavori (IVA compresa)", per un importo di Euro 2.736,88;
- "Spese tecniche per CSE in fase di esecuzione (IVA e Cassa comprese)", per un importo di Euro 4.000,00;
- "Ribasso", per un importo di 6.134,04;

Evidenziato che i maggiori lavori in variante ammontano ad Euro 10.413,37, oltre I.V.A. 22%, pari ad Euro 2.290,94, per un importo complessivo di Euro 12.704,31;

Dato atto che, a seguito della variante in corso d'opera, e in virtù di quanto sopra indicato, il quadro economico dell'appalto in parola viene rimodulato come segue:

	PARTE A	dd. 7503/2022	dd 196/2023	Quadro economic o variante
1) Importo per lavori	95.587,49	90.559,59	90.559,59
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	20.321,18	20.321,18	20.321,18
	LAVORI A BASE DI GARA	115.908,67	110.880,77	110.880,77
3	Importo lavori in variante			10.413,37

)				
A	TOTALE LAVORI			121.294,14
	PARTE B			
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)	Imprevisti sui lavori (IVA compresa)	2.736,88	2.736,88	0.00
2)	Fondo incentivante le funzioni tecniche (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara – compresi contributi ed IRAP) - art.113 del D.Lgs. 50/2016	1.854,54	1.854,54	1.854,54
3)	Fondo incentivante le funzioni tecniche (80% del 2% – compresi contributi ed IRAP) - art.113 del D.Lgs. 50/2016			166,61
4)	Spese tecniche per CSE in fase di esecuzione (Iva e Cassa comprese)	4.000,00	4.000,00	0,00
5)	IVA sui lavori (22%)	25.499,91	24.393,77	24.393,77
6)	IVA sulla variante (22%)			2.290,94
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	34.091,33	32.985,19	28.705,86
	IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B	150.000,00	143.865,96	150.000,00
	PARTE C			
2)	Spese per assicurazione dei dipendenti (0,65 ‰ dell'importo lavori a base di gara)	75,34	75,34	75,34
3)	Contributo ANAC	30,00	30,00	30,00
C	TOTALE PARTE C	105,34	105,34	105,34
	Ribasso		6.134,04	0,00
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	150.105,34	150.105,34	150.105,34

Considerato che l'aumento dell'importo dei maggiori lavori è contenuto nei limiti di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, posto che tali lavori prevedono un aumento dell'importo contrattuale di Euro 10.413,37, pari al 9, 391% circa dell'importo del contratto principale;

Considerato che per la realizzazione dei lavori previsti nella presente variante, si ritiene congrua una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale;

Verificato che:

- la società F.LLI LA ROCCA SRL, con sede legale in Muro Lucano, PV. Potenza, *Via Roma n. 48/50* - CAP 85054 - P. IVA 01532510763, è in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il legale rappresentante della società in parola ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto in oggetto, come da dichiarazione sottoscritta dallo stesso e verificata dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con l'acquisizione delle apposite certificazioni rilasciate dalle Autorità competenti;
- la dichiarazione di cui sopra sono state verificate dalla Centrale Unica Appalti e Contratti mediante l'acquisizione delle certificazioni delle Autorità competenti e mediante l'art. 17-bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

Ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, i maggiori lavori alla aggiudicataria del contratto principale, F.LLI LA ROCCA SRL, con sede legale in Muro Lucano, PV. Potenza, *Via Roma n. 48/50* - CAP 85054 - P. IVA 01532510763, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, per un importo pari ad Euro 10.413,37, oltre I.V.A. 22%, pari ad Euro 2.290,94, per un importo complessivo di Euro 12.704,31;

Dato atto che il legale rappresentante della società F.LLI LA ROCCA SRL. ha sottoscritto in data 23 febbraio 2023, in segno di preventiva accettazione, gli elaborati della perizia suppletiva di variante, senza opporre riserve;

Dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in relazione all'intervento in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma parziale della spesa:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione lavori in variante	Marzo 2023	
Inizio lavori in variante	Marzo 2023	
Durata lavori in variante	30 giorni	
Ultimazione lavori principali e in variante	Aprile 2023	
Collaudo	Aprile 2023	

SAL lavori in variante	Aprile 2023	Euro 12.704,31
Fondo incentivante le funzioni tecniche lavori in variante	Dicembre 2023	Euro 166,61

- il cronoprogramma parziale sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento e con quella depositata agli atti della Direzione;

Dato atto che l'Allegato contabile, dal quale si rinviene l'applicazione della spesa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, la formalizzazione dell'affidamento avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e la liquidazione dei lavori su presentazione di regolare fattura;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il sottoscritto arch. Claudio Schiari, Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2;

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Visti:

- il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in particolare, l'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge del 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1, comma 50, Legge del 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili delle Direzioni che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267, secondo cui la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano, in materia di giusto procedimento;

DETERMINA

1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, la modifica del contratto in corso di esecuzione relativa all'appalto avente ad oggetto "I.I.S.

EUROPA UNITA - LICEO NEWTON – CHIVASSO. RIFACIMENTO COPERTURA CORPI PALESTRE/OFFICINE E RICONVERSIONE SPAZI DIDATTICI”, di competenza degli Uffici Tecnici della Direzione Edilizia Scolastica 2, come esplicitata negli elaborati elencati in narrativa, che si approvano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il nuovo quadro economico dell'appalto in parola, come richiamato in narrativa;

3) di affidare, i maggiori lavori previsti in variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, alla società F.LLI LA ROCCA SRL, con sede legale in Muro Lucano, PV. Potenza, *Via Roma n. 48/50* - CAP 85054 - P. IVA 01532510763, aggiudicataria del contratto principale, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un importo pari ad Euro 10.413,37, oltre I.V.A. 22%, pari ad Euro 2.290,94, per un importo complessivo di Euro 12.704,31;

4) di dare atto che la società F.LLI LA ROCCA SRL è in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e ss del DPR n. 207/2010;

5) di dare atto che per la realizzazione dei lavori previsti nella presente variante, si ritiene congrua una proroga di 30 giorni naturali consecutivi del termine contrattuale;

6) di dare atto che l'Allegato contabile, dal quale si rinviene l'applicazione di spesa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e smi, la formalizzazione dell'affidamento dei maggiori lavori avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, e la liquidazione della prestazione su presentazione di regolare fattura;

8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto arch. Claudio Schiari;

9) di dare atto dell'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 17/03/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2)
Firmato digitalmente da Claudio Schiari

All. 1) Allegato Contabile

PDD di riferimento 1243/2023

UNITA' RIFERIMENTO: *DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA. UB-UB2- DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2.*

OGGETTO: *PROGETTO N. 1038/2022 - I.I.S. EUROPA UNITA - LICEO NEWTON – CHIVASSO. RIFACIMENTO COPERTURA CORPI PALESTRE/OFFICINE E RICONVERSIONE SPAZI DIDATTICI. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO E QUADRO ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A F.LLI LA ROCCA SRL (CUP J92B22002610003) (CIG 9596357C4E)*

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n 1243/2023 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 7 del 14/2/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2024-2025 e relativi allegati;

Rilevato che gli interventi previsti sono finanziati tramite avanzo d'amministrazione;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede, in conseguenza del presente provvedimento, come segue:

- a confermare, la spesa complessiva di Euro 12.870,92 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2022 (Progetto n. 1038/2022) ;
- ad impegnare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 12.704,31 per "*Lavori in variante iva inclusa*" all'operatore economico F.LLI LA ROCCA SRL (codice fornitore 132301 – CUP J92B22002610003 - CIG 9596357C4E) al capitolo 22048/2023 previa riduzione a zero dei movimenti contabile n. 2023/2144, n.2023/2146 e previa riduzione di Euro 6.134,04 del movimento contabile 2023/2143, come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento;
- a prenotare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro 166,61 per "*Fondo incentivante le funzioni tecniche lavori in variante*" previa riduzione di pari importo del movimento contabile n. 2023/2144 sul capitolo 22048/2023, come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento;
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

**La Dirigente della Direzione
Integrazione Processi Finanziari e Contabili
Dott.ssa Sarah Stefania Simonetti
(firmato digitalmente)**

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 01_AD_01_RELAZIONE.pdf.p7m
2. 02_AD_02_COMPUTO.PDF.p7m
3. 03_AD_03_SCHEMA_LETTERA_ORDINE.pdf.p7m
4. 04_AD_04_QUADRO_COMPARATIVO.PDF-01.pdf.p7m
5. 05_AL_01_Planim.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1309 DEL 17/03/2023

Modifica N.: 2023/2143/2 della prenotazione 2023/2143

Descrizione: LAVORI ED ONERI IVA INCLUSA

Importo riduzione/aumento (€): -6.134,04

Importo iniziale (€): 141.408,58

Importo finale (€): 135.274,54

Cap.: 22048 / 2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E COMPLETAMENTO OPERE IN CORSO FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 22043 7022043E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J92B22002610003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1309 DEL 17/03/2023

Modifica N.: 2023/2144/3 della prenotazione 2023/2144
Descrizione: IMPREVISTI SUI LAVORI IVA INCLUSA
Importo riduzione/aumento (€): -2.736,88
Importo iniziale (€): 2.736,88
Cap.: 22048 / 2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E COMPLETAMENTO OPERE IN CORSO FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 22043 7022043E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J92B22002610003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Modifica N.: 2023/2146/2 della prenotazione 2023/2146
Descrizione: SPESE TECNICHE PER CSE IN FASE DI ESECUZIONE (IVA E CASSA COMPRESSE)
Importo riduzione/aumento (€): -4.000,00
Importo iniziale (€): 4.000,00
Cap.: 22048 / 2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E COMPLETAMENTO OPERE IN CORSO FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 22043 7022043E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J92B22002610003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 1309 DEL 17/03/2023
Impegno N.: 2023/2643 Descrizione: LAVORI IN VARIANTE IVA INCLUSA Importo (€): 12.704,31 Cap.: 22048 / 2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E COMPLETAMENTO OPERE IN CORSO FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 22043 7022043E) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria UEB: 0 CIG: 9596357C4E CUP: J92B22002610003 Soggetto: Cod. 132301 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Prenotazione N.: 2023/2644 Descrizione: FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE LAVORI IN VARIANTE Importo (€): 166,61 Cap.: 22048 / 2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E COMPLETAMENTO OPERE IN CORSO FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 22043 7022043E) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria UEB: 0 CUP: J92B22002610003 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni