

ATTO N. DD 3255

DEL 01/06/2023

Rep. di struttura DD-UC2 N. 343

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: PROGETTO 389/2020 - S.P. 158 DI GARZIGLIANA. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO GARZIGLIANA – MACELLO. LOTTO 2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A MAPLEX SRL (CUP J87H20001630003 – CIG 94730933A5)

Premesso che:

- con propria Determinazione n. 6088 del 28 Dicembre 2020:
- è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento avente ad oggetto "SP N. 158 DI GARZIGLIANA. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO GARZIGLIANA - MACELLO. II LOTTO";
- sono stati affidati i lavori di sostituzione degli elementi idraulici all'operatore economico Paschetto F.lli Escavazioni S.n.c., con sede in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Val Pellice 53/57/59, P.IVA 07713780018 per l'importo netto di Euro 2.500,00 ,oltre ad Euro 550,00 per IVA 22%, per complessivi Euro 3.050,00;
- con propria Determinazione n. 7289 del 30 Dicembre 2021 è stata approvata la validazione dell'intervento denominato "SP N. 158 DI GARZIGLIANA. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO GARZIGLIANA - MACELLO. II LOTTO";
- con propria Determinazione n. 820 del 3 Marzo 2022 è stato affidato il servizio alla società Studium S.a.s. di Frida Ocelli, con sede legale in Torino, Via Marco Polo n. 32, in persona del Legale Rappresentante, Dottoressa Frida Ocelli, avente ad oggetto indagini archeologiche preventive inerenti il miglioramento della sede stradale del tratto Garzigliana Macello – Lotto 2 sulla S.P. 158 di Garziagliana, per un onorario netto di Euro 1.700,00, oltre Euro 374,00 per I.V.A. 22%, per un importo complessivo pari ad Euro 2.074,00;
- con propria Determinazione n. 2768 del 8 Giugno 2022 è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto "PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITÀ 2 - DM 224/2020. ANNO 2021", per un importo complessivo pari ad Euro 250.112,46 di cui Euro 126.859,77 a base di gara;
- con propria Determinazione n. 3734 del 22 Luglio 2022 è stato affidato il servizio professionale di elaborazione piano di sondaggi, assistenza archeologica all'esecuzione degli stessi e stesura di relazione finale descrittiva all'operatore economico con sede in VIA MARCO POLO 32 BIS - CAP 10129 - Torino, Torino - P. IVA 08969550014, per l'importo di Euro 3.550,00, oltre IVA 22% per Euro 781,00, per complessivi Euro 4.331,00;
- con propria Determinazione n. 6059 del 11 Novembre 2022 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i., gli interventi di miglioramento della sede stradale nel tratto Garzigliana-Macello, presso la SP n. 158, a MAPLEX SRL, con sede legale in Via Cavour n. 195 -10091- Alpignano,

Torino, P. IVA 04018240012, per l'importo netto di Euro 118.539,06, di cui Euro 7.992,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per Euro 26.078,59, per complessivi Euro 144.617,65;

- il ribasso di gara è risultato pari a Euro 10.151,27 (IVA inclusa);
- a seguito del risparmio di spesa derivante dal ribasso ottenuto in sede di gara, il quadro economico dell'appalto in argomento è stato rimodulato;

Dato atto che con propria Determinazione n. 6447 del 24 Novembre 2022 è stato affidato il servizio di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva alla società STA ENGINEERING S.R.L., nella persona dell'ing. Paolo Doria, con sede legale in Pinerolo, Torino, Via del Gibuti 1 - CAP 10064- P. IVA 08694650014 - C.F. 08694650014, per un importo netto di Euro 1.900,00, oltre Euro 76,00 per oneri previdenziali al 4%, oltre IVA 22% per Euro 434,72, per complessivi Euro 2.410,72;

Dato atto che:

- il contratto è stato stipulato in data 23 Febbraio 2023 (Rep. n. 1745/2022);
- con verbale in data 11 Aprile 2023 si procedeva alla consegna dei lavori;
- i lavori sono tuttora in corso;

Rilevato che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire lavori supplementari da affidare al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. non previsti nel progetto, poichè si è verificata la necessità di effettuare i seguenti interventi:

- scavo trincea per posa sottoservizi;
- la realizzazione di una piazzola di sosta al km 4+350 sul lato sinistro della S.P. 158 avente larghezza 3 m e lunghezza complessiva 31 m;
- la realizzazione di opere idrauliche integrative per la regimazione delle acque di piattaforma (tubazioni e pozzetti);
- la sistemazione di n.2 accessi ai fondi laterali sul ciglio sinistro della S.P. 158 nel tratto dal km 4+250 al km 4+400;
- la sistemazione dell'imbocco alla rampa di accesso al ponte sul torrente Chisone al km 3+750, mediante installazione di nuovo tratto di barriera stradale ed eventuale allargamento tramite terra di riporto e prolungamento della tubazione di attraversamento del canale sottostante.

Dato atto che gli Uffici Tecnici della Direzione Viabilità 2, nella persona del Direttore dei Lavori, Ing. Filippo Vigna, hanno redatto il progetto di lavori supplementari, costituito dai seguenti elaborati, prodotti in formato digitale:

01	LS.	01	- EL	ELENCO ELABORATI
02	LS.	02	- RD	RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
03	LS.	03	- PLAN	PLANIMETRIA
04	LS.	04	- AS	ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMEN TO NUOVI

				PREZZI
05	LS.	05	- CME-QC	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO COMPARATIVO
06	LS.	06	- EP	ELENCO PREZZI
07	LS.	07	- QEC	QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO

Dato atto che gli elaborati suddetti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto che i lavori supplementari vengono affidati agli stessi patti e condizioni dell'appalto originario, quindi con un ribasso del 7,00%;

Evidenziato che i maggiori lavori in variante ammontano a Euro 18.288,25, al netto del ribasso anzidetto, oltre ad Euro 4.023,42 per IVA (22 %), per un totale di Euro 22.311,67;

Dato atto che le risorse relative ai maggiori lavori supplementari, ai fondi, disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano copertura mediante l'utilizzo delle risorse destinate alle seguenti voci del quadro economico di spesa:

- "Lavori in economia e imprevisti", per un importo pari ad Euro 9.501,81;
- "Spostamento, risoluzione interferenze e allacciamenti sottoservizi", per un importo pari ad Euro 3.051,89;
- "Ribasso di gara", per un importo pari ad Euro 10.151,27

Dato atto che, a seguito dei lavori supplementari di cui trattasi, e in virtù di quanto sopra indicato, il quadro economico dell'appalto in parola:

QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO				
PARTE A				
	Approvazione 2768/2022	DD	Aggiudicazione DD 6059/2022	Lavori supplementari
Importo lavori	118.867,32 €		110.546,61 €	110.546,61 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	7.992,45 €		7.992,45 €	7.992,45 €
Lavori supplementari	-		-	18.288,25 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sui	-		-	0,00 €

lavori supplementari			
Importo lavori + sicurezza	126.859,77 €	118.539,06 €	136.827,31 €
PARTE B			
Acquisizione aree o immobili	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	2.029,76 €	2.029,76 €	2.029,76 €
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	507,44 €	507,44 €	507,44 €
Fondo progettazione (80% del 2,0% sull'importo variante)	0,00 €	0,00 €	314,64 €
Fondo innovazione (20% del 2,0% sull'importo variante)	0,00 €	0,00 €	78,66 €
Spostamento, risoluzione interferenze e allacciamenti sottoservizi	14.000,00 €	14.000,00 €	10.948,11 €
Lavori in economia e imprevisti (IVA inclusa)	14.501,81 €	14.501,81 €	5.000,00 €
Spese tecniche e per accertamenti e indagini (IVA inclusa)	10.192,07 €	10.192,07 €	10.192,07 €
I.V.A. 22% sui LAVORI	27.909,15 €	26.078,59 €	26.078,59 €
I.V.A. 22% sui LAVORI IN VARIANTE	0,00 €	0,00 €	4.023,42 €
Ribasso di gara (7,00%) IVA Compresa	0,00 €	10.151,27 €	0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	123.140,23 €	131.460,94 €	113.172,69 €
IMPORTO TOTALE	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

PARTE A + PARTE B			
PARTE C			
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 % importo lavori a base di gara)	82,46 €	82,46 €	82,46 €
Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	30,00 €	30,00 €	30,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO PARTE A + PARTE B + PARTE C	250.112,46 €	250.112,46 €	250.112,46 €

Considerato che l'aumento dell'importo dei maggiori lavori è contenuto nei limiti di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, posto che tali lavori prevedono un aumento dell'importo contrattuale di Euro 18.288,25, pari al 15,428% circa dell'importo del contratto principale;

Considerato che per la realizzazione dei maggiori lavori, si ritiene congrua una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Preso atto che la società aggiudicataria dei lavori principali MAPLEX SRL, con sede legale in Via Cavour n. 195 -10091- Alpignano, Torino, P. IVA 04018240012, in persona del Legale Rappresentante, ha sottoscritto in segno di preventiva accettazione, lo schema di Atto di Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi, firmato digitalmente e depositato agli atti della Direzione, senza opporre riserve;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e considerato che, nel caso di specie, vengono di fatto rispettati i seguenti principi:

- il principio di economicità, stante l'aggravio dei costi, dei tempi e delle procedure amministrative se affidati ad altra impresa;
- il principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'impresa dotata di apposite attrezzature;
- il principio di tempestività, onde evitare disagi all'utenza in quanto un cambiamento del contraente determinerebbe notevoli disagi correlati ai tempi di affidamento;

Verificato che:

- la società MAPLEX S.r.l con sede legale in Via Cavour n. 195 -10091- Alpignano, Torino, P. IVA 04018240012, è in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'operatore economico suddetto ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto in oggetto, come da dichiarazione sottoscritta dallo stesso e verificata dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con l'acquisizione delle apposite certificazioni rilasciate dalle

Autorità competenti;

- le dichiarazioni di cui sopra sono state verificate dalla Centrale Unica Appalti e Contratti mediante l'acquisizione delle certificazioni delle Autorità competenti e mediante l'art. 17-bis della Legge 241/90 e s.m.i.;

- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

Ritenuto di affidare i maggiori lavori supplementari alla società MAPLEX S.r.l con sede legale in Via Cavour n. 195 -10091- Alpignano, Torino, P. IVA 04018240012, aggiudicataria dell'appalto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale (con applicazione del ribasso del 7,00%), per un corrispettivo netto di Euro 18.288,25 oltre ad Euro 4.023,42 per IVA (22 %), per un totale di Euro 22.311,67;

Dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs. 118/2011 in relazione all'intervento in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma parziale della spesa:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione supplementari	lavori Maggio 2023	
Inizio lavori	Maggio 2023	
Durata lavori	30 giorni	
Fine lavori	Giugno 2023	
SAL lavori in variante	2023	Euro 22.311,67
Fondo incentivante le funzioni tecniche lavori in variante	2023	Euro 314,64
Fondo innovazione lavori in variante	2023	Euro 78,66

- il cronoprogramma parziale della spesa sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento e con quella depositata agli atti della Direzione;

Dato atto che l'applicazione della spesa si rinviene nell'Allegato contabile costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, la formalizzazione dell'affidamento avverrà mediante corrispondenza a mezzo PEC, assicurando la conformità della stessa alle regole tecniche dettate dall'AGID in tema di sottoscrizione elettronica dei documenti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Ing. Sabrina Bergese in qualità di Dirigente della Direzione Viabilità 2;

Dato atto dell'insussistenza in capo al sottoscritto di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili delle Direzioni che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano ai sensi dei quali la competenza;
- all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente competente;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, la modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 3 smi, relativamente all'appalto avente ad oggetto "SP N. 158 DI GARZIGLIANA. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO GARZIGLIANA - MACELLO. II LOTTO", di competenza degli Uffici tecnici della Direzione Viabilità 2, come esplicitata negli elaborati elencati in narrativa, che si approvano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la rimodulazione del nuovo quadro economico di spesa dell'appalto in parola, come richiamato in narrativa;
3. di affidare, i maggiori lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, alla società MAPLEX S.r.l con sede legale in Via Cavour n. 195 -10091- Alpignano, Torino, P. IVA 04018240012, aggiudicataria dell'appalto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale (con applicazione del ribasso del 7,00%), per un corrispettivo netto di Euro 18.288,25 oltre ad Euro 4.023,42 per IVA (22 %), per un totale di Euro 22.311,67;
4. di dare atto che la società MAPLEX S.r.l è in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, come risulta dagli atti depositati presso questa Amministrazione;

5. di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alla narrativa;
6. di dare atto che per la realizzazione dei maggiori lavori supplementari, si ritiene congrua una proroga di 30 giorni naturali consecutivi del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;
7. di approvare il cronoprogramma parziale indicato in narrativa, dando atto che lo stesso è coerente con i documenti allegati al presente provvedimento e con quelli depositati agli atti della Direzione;
8. di dare atto che l'Allegato contabile, dal quale si rinviene l'applicazione della spesa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e smi, la formalizzazione dell'affidamento avverrà mediante corrispondenza a mezzo PEC, assicurando la conformità della stessa alle regole tecniche dettate dall'AGID in tema di sottoscrizione elettronica dei documenti;
10. di dare atto che l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 136/2010 e s.m.i.. A tale proposito, il contratto sarà risolto di pieno diritto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui al presente disposto;
11. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la sottoscritta ing. Sabrina BERGESE, Dirigente della Direzione Viabilità 2;
12. di dare atto dell'insussistenza in capo al sottoscritto di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 01/06/2023

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese

All. 1) Allegato Contabile

PDD di riferimento 2956/2023

UNITA' RIFERIMENTO: *DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI DIREZIONE VIABILITA' 2*

OGGETTO: *PROGETTO 389/2020 - S.P. 158 DI GARZIGLIANA. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO GARZIGLIANA – MACELLO. LOTTO 2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A MAPLEX SRL (CUP J87H20001630003 – CIG 94730933A5)*

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n 2956/2023 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 7 del 14/2/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2024-2025 e relativi allegati;
- il Decreto Sindacale n. 69 del 10/3/2023 con cui è stato approvato il PEG finanziario 2023-2025;

Rilevato che gli interventi previsti sono finanziati tramite Reinvestimenti derivati dalla vendita del complesso immobiliare denominato "Area Ponte Mosca", accertati e riscossi con Determinazione del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio n. 741 del 28/02/2020 al capitolo 5558 – movimento contabile di accertamento n.2020/1448346;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede, in conseguenza del presente provvedimento, come segue:

- a confermare, la spesa complessiva di Euro 22.704,97 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2020 (Progetto n. 389/2020);
- ad impegnare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 22.311,67, all'operatore economico MAPLEX SRL (codice fornitore 135752) (CUP J87H20001630003 – CIG 94730933A5) per "Lavori supplementari in variante iva inclusa" al capitolo 20859/0/1/2023 previa riduzione di Euro 10.151,27 del movimento contabile n.1115/2023, di Euro 3.051,89 del movimento contabile n.1116/2023, a zero del movimento contabile n.1117/2023 (ammontante ad Euro 6.000,00) e di Euro 3.108,51 del movimento contabile n.5017/2023, come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento;
- a prenotare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 393,30, (CUP J87H20001630003) al capitolo 20859/0/1/2023 previa riduzione di pari importo del movimento contabile n.5017/2023, come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento, come segue:
 - Euro 314,64 per "Fondo incentivante le funzioni tecniche lavori in variante";
 - Euro 78,66 per "Fondo innovazione lavori in variante";
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al

presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

**La Dirigente della Direzione
Integrazione Processi Finanziari e Contabili
Dott.ssa Sarah Stefania Simonetti
(firmato digitalmente)**

c.b.

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. LS.01-EL_Elenco_elaborati.pdf
2. LS.02-RD_Relazione_DL.pdf
3. LS.03-PLAN_Planimetria.pdf
4. LS.04-AS-Atto_sottomissione_nuovi_prezzi.pdf
5. LS.05-CME_QC_Computo_Quadro_comparativo.pdf
6. LS.06-EP_Elenco_prezzi.pdf
7. LS.07-QEC_Quadro_economico_confronto.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3255 DEL 01/06/2023

Modifica Prenotazione N.: 2023/1115/1
Descrizione: RIDUZIONE PER RIUTILIZZO
Importo riduzione/aumento (€): -10.151,27
Importo iniziale (€): 77.384,46
Importo finale (€): 67.233,19
Cap.: 20859 / 2023 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
CUP: J87H20001630003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 3255 DEL 01/06/2023
Modifica Prenotazione N.: 2023/1116/1 Descrizione: RIDUZIONE PER RIUTILIZZO Importo riduzione/aumento (€): -3.051,89 Importo iniziale (€): 14.000,00 Importo finale (€): 10.948,11 Cap.: 20859 / 2023 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali UEB: 0 Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione CUP: J87H20001630003 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Modifica Prenotazione N.: 2023/1117/1 Descrizione: RIDUZIONE PER RIUTILIZZO Importo riduzione/aumento (€): -6.000,00 Importo iniziale (€): 6.000,00 Cap.: 20859 / 2023 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali UEB: 0 Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione CUP: J87H20001630003 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 3255 DEL 01/06/2023
Modifica Prenotazione N.: 2023/5017/1 Descrizione: LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI (IVA INCLUSA) Importo riduzione/aumento (€): -314,64 Importo iniziale (€): 5.451,81 Importo finale (€): 1.950,00 Cap.: 20859 / 2023 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali UEB: 0 Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione CUP: J87H20001630003 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Modifica Prenotazione N.: 2023/5017/2 Descrizione: LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI (IVA INCLUSA) Importo riduzione/aumento (€): -78,66 Importo iniziale (€): 5.451,81 Importo finale (€): 1.950,00 Cap.: 20859 / 2023 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali UEB: 0 Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione CUP: J87H20001630003 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3255 DEL 01/06/2023

Modifica Prenotazione N.: 2023/5017/5
Descrizione: RIDUZIONE PER RIUTILIZZO
Importo riduzione/aumento (€): -3.108,51
Importo iniziale (€): 5.451,81
Importo finale (€): 1.950,00
Cap.: 20859 / 2023 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
CUP: J87H20001630003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N.: 2023/6066
Descrizione: FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE LAVORI IN VARIANTE
Importo (€): 314,64
Cap.: 20859 / 2023 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
CUP: J87H20001630003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
<p>ATTO N. DD 3255 DEL 01/06/2023</p>
<p>Prenotazione N.: 2023/6067 Descrizione: FONDO INNOVAZIONE LAVORI IN VARIANTE Importo (€): 78,66 Cap.: 20859 / 2023 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali UEB: 0 CUP: J87H20001630003 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</p>
<p>Impegno N.: 2023/6092 Descrizione: LAVORI SUPPLEMENTARI IN VARIANTE IVA INCLUSA Importo (€): 22.311,67 Cap.: 20859 / 2023 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali UEB: 0 Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione CUP: J87H20001630003 Soggetto: Cod. 135752 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</p>