

ATTO N. DD 1056

DEL 12/03/2021

Rep. di struttura DD-UA4 N. 124

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: PROGETTO N. 128/2019. SP N. 152 DI ZUCCHEA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL GUADO SUL TORRENTE PELLICE IN COMUNE DI CAVOUR. MODIFICA QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A GODINO SCAVI S.R.L. (CUP J67H18001600003, CIG 8209876BFD)

Il Dirigente della Direzione Viabilità 2

Premesso che:

- con Decreto del Consigliere Delegato n. 526-11162/2019 del 18/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, avente ad oggetto "SP N. 152 DI ZUCCHEA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL GUADO SUL TORRENTE PELLICE IN COMUNE DI CAVOUR", per un importo complessivo di Euro 451.452,84, con il seguente quadro economico:

PARTE A	
Importo lavori	345.520,97 €
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	5.000,00 €
IMPORTO A BASE DI GARA (PARTE A)	350.520,97 €
PARTE B	
Fondo incentivante le funzioni tecniche (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	5.608,34 €
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	1.402,08 €

Accertamenti di laboratorio, indagini e verifiche tecniche (IVA inclusa)	2.000,00 €
Lavori in economia (IVA inclusa)	13.354,00 €
I.V.A. 22% sui lavori a base di gara	77.114,61 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	99.479,03 €
IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B	450.000,00 €
PARTE C	
Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	1.000,00 €
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 % importo lavori a base di gara)	227,84 €
Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	225,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO PARTE A + PARTE B + PARTE C	451.452,84 €

- con determinazione del Dirigente della Direzione Viabilità 2 n. 1229/2020 del 14/04/2020:

- i lavori in argomento sono stati affidati, a seguito di esperimento di procedura negoziata, all'Impresa GODINO SCAVI S.r.l., con sede in Strada Cioca n. 10 – Bricherasio (TO), con il ribasso proposto del 32,78%, per un importo contrattuale di Euro 237.259,20, di cui Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 52.197,02 per IVA 22%, per complessivi Euro 289.456,22;
- a seguito delle risultanze ottenute in sede di gara il quadro economico è stato modificato come segue:

PARTE A		
Importo lavori	345.520,97 €	232.259,20 €
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	5.000,00 €	5.000,00 €
IMPORTO A BASE DI GARA (PARTE A)	350.520,97 €	237.259,20 €
PARTE B		
Fondo incentivante le funzioni tecniche (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	5.608,34 €	5.608,34 €
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	1.402,08 €	1.402,08 €

Accertamenti di laboratorio, indagini e verifiche tecniche (IVA inclusa)	2.000,00€	2.000,00€
Lavori in economia (IVA inclusa)	13.354,00 €	13.354,00 €
I.V.A. 22% sui lavori a base di gara	77.114,61 €	52.197,02 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	99.479,03 €	74.561,44 €
IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B	450.000,00 €	311.820,64 €
PARTE C		
Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	1.000,00 €	1.000,00 €
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 % importo lavori a base di gara)	227,84 €	227,84 €
Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	225,00 €	225,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO PARTE A + PARTE B + PARTE C	451.452,84 €	313.273,48 €
Ribasso di gara		138.179,36 €
Totale		451.452,84 €

Dato atto che:

- in data 08/07/2020 - rep. n. 502/2020, è stato stipulato il contratto d'appalto;
- in data 09/11/2020 il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Benso, ha provveduto alla consegna dei lavori all'Impresa GODINO SCAVI S.r.l., con sede in Strada Cioca n. 10 – Bricherasio (TO);
- i lavori sono attualmente in corso;
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redarre una variante in corso d'opera, come nel seguito descritta;

Vista la Relazione Generale redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Marco Benso, e sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Sabrina Bergese, che con il presente provvedimento si approva, dalla quale si evince che, successivamente alla progettazione sono emerse alcune criticità/problematiche da risolvere, non prevedibili al momento dell'approvazione del progetto, riconducibili all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualificabili come circostanze impreviste e imprevedibili, per cui

risulta necessario modificare ed integrare alcune lavorazioni; la modifica non altera la natura generale del contratto, e la variante è ammissibile ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (in quanto l'aumento di prezzo in variante, non eccede il 50% del valore del contratto iniziale);

Preso atto che la Relazione Generale sopra citata evidenzia quanto segue:

"- durante l'esecuzione dei lavori ed in particolare durante la movimentazione del materiale alluvionale depositato nei pressi del guado esistente è emerso come parte del taglione di valle, in sinistra orografica sia particolarmente danneggiato e in parte già completamente asportato, in difformità delle previsioni di progetto.

- considerato che l'esecuzione dei lavori ha determinato la demolizione del corpo del rilevato, appurata la certezza di esecuzione di un ulteriore futuro intervento di completamento (da poco oggetto di finanziamento da parte della RP), si ritiene, sentita anche l'Autorità idraulica competente, piu' funzionale ed anche economicamente piu' vantaggioso, traslare i fornicci previsti in destra orografica verso la sponda, in una posizione definitiva oltre ad aggiungere un ulteriore fornice in elementi scatolari."

per cui risulta necessario:

- a) demolire la parte di taglione esistente ma fortemente danneggiata e realizzare un nuovo tratto, per una lunghezza di circa 30 m.;
- b) prevedere la realizzazione di un ulteriore scatolare e realizzare, quindi, i n. 6 attraversamenti previsti in sponda sx del Torrente Pellice, a ridosso della sponda stessa, con conseguente miglioramento dell'efficienza idraulica;

il tutto dettagliatamente descritto nella relazione medesima;

Rilevato che, per le ragioni sopra evidenziate, gli Uffici Tecnici della Direzione Direzione Viabilità 2, hanno ritenuto necessario approvare una variante in corso d'opera, utilizzando parte del ribasso di gara disponibile all'interno del quadro economico dell'appalto in questione, approvando contestualmente la modifica del quadro economico medesimo;

Visto il progetto di variante redatto dai tecnici della Direzione Viabilità 2, che comprende i seguenti elaborati progettuali allegati al presente atto:

01	VAR	- EL	ELENCO ELABORATI
02	VAR	- RL	RELAZIONE DI VARIANTE
03	VAR	-01	SEZIONE LONGITUDINALE ASSE GUADO
04	VAR	- CME	COMPUTO METRICO VARIANTE
05	VAR	- NP	ATTO DI SOTTOMISSIONE E NUOVI PREZZI
06	VAR	- QE	QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO

Dato atto che gli elaborati suddetti sono prodotti in formato digitale dal progettista e dal Responsabile Unico del Procedimento, che li hanno sottoscritti;

Tenuto conto che il maggior importo corrispondente all'esecuzione dei lavori di variante ammonta a complessivi Euro 46.077,08= (IVA esclusa), corrispondente al 19,421% circa dell'importo contrattuale, ammissibile ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che dagli elaborati progettuali redatti dagli Uffici Tecnici della Città Metropolitana di Torino si evince che, in relazione alle lavorazioni previste in variante, si concede all'Impresa GODINO SCAVI S.r.l., una proroga del tempo contrattuale di 45 (quarantacinque) giorni;

Dato atto che, a seguito della variante di cui trattasi, il quadro economico dell'opera viene a modificarsi come segue:

PARTE A			
	DCD 526-11162/2019	Aggiudicazione D.D. 1229/2020	Nuovo Q.E. di variante
Importo lavori	345.520,97 €	232.259,20 €	232.259,20 €
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Importo lavori	350.520,97 €	237.259,20 €	237.259,20 €
Importo lavori in variante			45.077,08 €
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso in variante			1.000,00 €
IMPORTO TOTALE PARTE A	350.520,97 €	237.259,20 €	283.336,28 €
			<i>pari ad un aumento contrattuale del 19,421%</i>
PARTE B			
Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	5.608,34 €	5.608,34 €	5.608,34 €

Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	1.402,08 €	1.402,08 €	1.402,08 €
Fondo progettazione (80% del 1,8% sull'importo variante)	0,00 €	0,00 €	1.691,70 €
Fondo innovazione (20% del 1,8% sull'importo variante)	0,00 €	0,00 €	272,24 €
Accertamenti di laboratorio, indagini e verifiche tecniche (IVA inclusa)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Lavori in economia (IVA inclusa)	13.354,00 €	13.354,00 €	0,00 €
I.V.A. 22% sui LAVORI	77.114,61 €	52.197,02 €	52.197,02 €
I.V.A. 22% sui lavori in variante	0,00 €	0,00 €	10.136,96 €
Ribasso di gara (32,78%) IVA inclusa	0,00 €	138.179,36 €	93.355,38 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	99.479,03 €	212.740,80 €	166.663,72 €
IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
PARTE C			
Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 % importo lavori a base di gara)	227,84 €	227,84 €	227,84 €

Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	225,00 €	225,00 €	225,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO PARTE A + PARTE B + PARTE C	451.452,84 €	451.452,84 €	451.452,84 €

Verificato che:

- l'operatore economico GODINO SCAVI S.r.l. è in possesso dei requisiti di qualificazione per la esecuzione dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- l'operatore economico suddetto ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto in oggetto, come da dichiarazione sottoscritta dallo stesso e verificata dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con l'acquisizione delle apposite certificazioni rilasciate dalle Autorità competenti;
- le dichiarazioni di cui sopra sono state verificate da parte della Centrale Unica Appalti e Contratti mediante l'acquisizione delle certificazioni delle Autorità competenti e mediante l'art. 17-bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

Visto l'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e dato atto che i maggiori lavori previsti saranno eseguiti dalla società aggiudicataria del contratto principale, GODINO SCAVI S.r.l. con sede in Strada Cioca n. 10 – Bricherasio (TO), con il ribasso proposto del 32,78%, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e dello schema di atto sottomissione (comprendente i Nuovi Prezzi, limitatamente alle lavorazioni non già ricomprese nel progetto principale), per l'importo netto di Euro 46.077,08= (di cui Euro 1.000,00= per oneri aggiuntivi della sicurezza), oltre Euro 10.136,96= per IVA 22%, per un importo complessivo di Euro 56.214,04=, corrispondente al 19,421% dell'importo contrattuale, ammissibile ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (in quanto l'aumento di prezzo in variante, non eccede il 50% del valore del contratto iniziale);

Considerato che l'Impresa GODINO SCAVI S.r.l. appaltatore dei lavori principali ha sottoscritto in data 08/02/2021, in segno di accettazione, lo schema di atto di sottomissione (comprensivo del concordamento nuovi prezzi), oltre il computo metrico estimativo (con firma digitale), senza apporre riserve;

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in relazione ai lavori in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma della spesa, che potrà essere oggetto di aggiornamento da parte del dirigente competente:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	Dicembre 2019	

Avvio procedura di gara per lavori principali	Febbraio 2020	
Aggiudicazione lavori principali	Aprile 2020	
Inizio lavori principali	Novembre 2020	
Durata lavori principali	120 gg.	
Durata lavori variante	45 gg.	
Ultimazione lavori principali	08 Marzo 2021	
Ultimazione lavori in variante	21 Aprile 2021	
Collaudo	31 Luglio 2021	
Anticipazione e Certificati di pagamento lavori principali (IVA inclusa)	2021	Euro 289.456,22
Maggiori lavori in variante (IVA inclusa)	2021	Euro 56.214,04
Fondo progettazione lavori principali	2021	Euro 5.608,34
Fondo innovazione lavori principali	2021	Euro 1.402,08
Fondo progettazione lavori in variante	2021	Euro 1.691,70
Fondo innovazione lavori in variante	2021	Euro 272,24
Accertamenti di laboratorio, indagini e verifiche tecniche (IVA inclusa)	2021	Euro 2.000,00
Lavori in economia (IVA inclusa)	2021	Euro 0,00
Ribasso di gara	2021	Euro 93.355,38

Dato atto che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento e quella agli atti della Direzione;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 58.177,98= trova la seguente suddivisione:

a) Euro 56.214,04= per lavori in variante (IVA inclusa)

b) Euro 1.963,94= di cui:

- Euro 1.691,70= per Fondo incentivazione funzioni tecniche - variante

- Euro 272,24= per Fondo innovazione - variante

mediante:

- il parziale utilizzo delle somme a disposizione sul quadro economico dell'opera alla voce "Ribasso di gara" per Euro 44.823,98 (nello specifico da Euro 138.179,36 ad Euro 93.355,38);

- l'utilizzo della voce "Lavori in economia (IVA inclusa)" per la somma di Euro 13.354,00 (nello specifico da Euro 13.354,00 ad Euro 0);

Dato atto che l'Allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di evidenziare che l'Impresa GODINO SCAVI S.r.l., si è impegnata di dare immediatamente inizio dei lavori, anche in pendenza della stipulazione del contratto;

Dato atto che, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, il medesimo sarà trasmesso alla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, che provvederà alla stipulazione del contratto d'appalto per i lavori affidati;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Sabrina Berge, Dirigente della Direzione Viabilità 2;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visti:

- l'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, di n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili delle Direzioni che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in materia di giusto procedimento.

DETERMINA

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la variante in corso d'opera relativa al progetto denominato "SP N. 152 DI ZUCCHEA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL GUADO SUL TORRENTE PELLICE IN COMUNE DI CAVOUR", ammissibile ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come esplicitata negli elaborati sotto elencati, redatti in formato digitale, che si approvano quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

01	VAR	- EL	ELENCO ELABORATI
----	-----	------	------------------

02	VAR	- RL	RELAZIONE DI VARIANTE
03	VAR	-01	SEZIONE LONGITUDINALE ASSE GUADO
04	VAR	- CME	COMPUTO METRICO VARIANTE
05	VAR	- NP	ATTO DI SOTTOMISSIONE E NUOVI PREZZI
06	VAR	- QE	QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO

2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera, come di seguito riportato:

PARTE A			
	DCD 526-11162/2019	Aggiudicazione D.D. 1229/2020	Nuovo Q.E. di variante
Importo lavori	345.520,97 €	232.259,20 €	232.259,20 €
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Importo lavori	350.520,97 €	237.259,20 €	237.259,20 €
Importo lavori in variante			45.077,08 €
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso in variante			1.000,00 €
IMPORTO TOTALE PARTE A	350.520,97 €	237.259,20 €	283.336,28 €
			<i>pari ad un aumento contrattuale del 19,421%</i>
PARTE B			
Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	5.608,34 €	5.608,34 €	5.608,34 €

Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	1.402,08 €	1.402,08 €	1.402,08 €
Fondo progettazione (80% del 1,8% sull'importo variante)	0,00 €	0,00 €	1.691,70 €
Fondo innovazione (20% del 1,8% sull'importo variante)	0,00 €	0,00 €	272,24 €
Accertamenti di laboratorio, indagini e verifiche tecniche (IVA inclusa)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Lavori in economia (IVA inclusa)	13.354,00 €	13.354,00 €	0,00 €
I.V.A. 22% sui LAVORI	77.114,61 €	52.197,02 €	52.197,02 €
I.V.A. 22% sui lavori in variante	0,00 €	0,00 €	10.136,96 €
Ribasso di gara (32,78%) IVA inclusa	0,00 €	138.179,36 €	93.355,38 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	99.479,03 €	212.740,80 €	166.663,72 €
IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
PARTE C			
Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 % importo lavori a base di gara)	227,84 €	227,84 €	227,84 €

Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	225,00 €	225,00 €	225,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO PARTE A + PARTE B + PARTE C	451.452,84 €	451.452,84 €	451.452,84 €

3) di affidare, i maggiori lavori in previsti in variante, all'Impresa GODINO SCAVI S.r.l., con sede in Strada Cioca n. 10 – Bricherasio (TO), aggiudicataria del contratto principale, con applicazione del ribasso proposto del 32,78%, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e dello schema di atto sottomissione (comprendente i Nuovi Prezzi, limitatamente alle lavorazioni non già ricomprese nel progetto principale), per l'importo netto di Euro 46.077,08= (di cui Euro 1.000,00= per oneri aggiuntivi della sicurezza), oltre Euro 10.136,96= per IVA 22%, per un importo complessivo di Euro 56.214,04=, corrispondente al 19,421% dell'importo contrattuale, ammissibile ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (in quanto l'aumento di prezzo in variante, non eccede il 50% del valore del contratto iniziale);

4) di dare atto che all'Impresa. è in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, come risulta dagli atti depositati presso questa Amministrazione;

5) di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rimanda integralmente alle premesse;

6) di approvare il cronoprogramma di cui in premessa dando atto che lo stesso è coerente con i documentiallegati al presente provvedimento e con i documenti di progetto;

7) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 58.177,98= trova la seguente suddivisione:

a) Euro 56.214,04= per lavori in variante (IVA inclusa)

b) Euro 1.963,94= di cui:

- Euro 1.691,70= per Fondo incentivazione funzioni tecniche - variante

- Euro 272,24= per Fondo innovazione – variante

mediante:

- il parziale utilizzo delle somme a disposizione sul quadro economico dell'opera alla voce "Ribasso di gara" per Euro 44.823,98 (nello specifico da Euro 138.179,36 ad Euro 93.355,38);

- l'utilizzo della voce "Lavori in economia (IVA inclusa)" per la somma di Euro 13.354,00 (da Euro 13.354,00 ad Euro 0);

8) di dare atto che l'Allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9) di comunicare il presente provvedimento agli Istituti mutuanti per presa d'atto;

10) di dare atto che l'impresa GODINO SCAVI S.r.l. si è impegnata di dare immediatamente inizio dei lavori, anche in pendenza della stipulazione del contratto;

11) di trasmettere, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, il medesimo alla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, ai fini della stipulazione del contratto per i lavori affidati;

11) di autorizzare una proroga del termine di ultimazione dei lavori pari a 45 (quarantacinque) giorni.

Torino, 12/03/2021

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese

PDD di riferimento 434/2021

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n. 434/2021 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati;

Dato che:

- il ribasso derivante dalla procedura di gara di cui alla Determinazione del Dirigente della Direzione Viabilità 2 n. 1229/2020 del 14/04/2020 è pari a netti Euro 113.261,77, oltre IVA 22% per Euro 24.917,59, per un totale complessivo di Euro 138.179,36 e, trova al capitolo 15956, movimento contabile 2021/459, l'attuale imputazione contabile;

- l'importo in aumento pari ad Euro 58.177,98 (di cui Euro 56.214,04 per lavori in variante, Euro 1.691,70 per fondo progettazione ed Euro 272,24 per Fondo innovazione per lavori in variante) trova copertura mediante utilizzo delle somme a disposizione sulle seguenti voci del quadro economico dell'opera:

- per euro 44.823,98 dal risparmio di spesa derivante dal suddetto ribasso di gara dei lavori principali - movimento contabile 2021/459;
- per euro 13.354,00 dalle somme a disposizione alla voce "Lavori in economia (IVA inclusa)" – di cui:
 - euro 6.154,00 sul movimento contabile 2021/460;
 - euro 7.200,00 sul movimento contabile 2021/1118;

La Direzione Contabilità Decentrata procede, in conseguenza del presente provvedimento, alle operazioni contabili dell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, come segue:

- a confermare, nel rispetto del D.Lgs. 118/2011, la registrazione della spesa sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2019 (progetto n. 128/2019);
 - ad applicare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 58.177,98, finanziata mediante devoluzione del mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti e autorizzata il 27/03/2020 - posizione n° 4530834/01, al capitolo 15956, come descritto nell' "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento come segue:
 - Euro 56.214,04 (IVA compresa), per l'affidamento dei lavori in variante all'operatore economico GODINO SCAVI S.r.l., cod. fornitore 84912, CIG 8209876BFD, di cui:
 - euro 44.823,98 con imputazione contabile sul movimento n. 2021/459 relativo alla voce di qe "Ribasso di gara";
 - euro 11.390,06, mediante impegno, previa riduzione:
 - per euro 7.200,00 del movimento contabile n. 2021/1118
 - per euro 4.190,06 del movimento contabile n. 2021/460
- relativi alla voce di qe "Lavori in economia (IVA inclusa)";
- Euro 1.963,94, mediante prenotazione, di cui:

- Euro 1.691,70= per Fondo incentivante le funzioni tecniche lavori in variante;
- Euro 272,24= per Fondo innovazione lavori in variante;

previa riduzione di pari importo del movimento contabile n. 2021/460 relativo alla voce di quadro "Lavori in economia (IVA inclusa)";

- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

Dott.ssa Donata Rancati
(firmato digitalmente)

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 01-VAR-EL.pdf
2. 02-VAR-RL.pdf
3. 03-VAR-01.pdf
4. 04-VAR-CME.pdf
5. 05-VAR-NP.pdf
6. 06-VAR-QE.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1056 DEL 12/03/2021

Sub Impegno N°: 2021/459/2

Descrizione: AFFIDAMENTO LAVORI IN VARIANTE-PROG 2019/128

Importo (€): 44.823,98

Cap.: 15956 / 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti

Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

UEB: 0

CIG: 8209876BFD

CUP: J67H18001600003

Soggetto: Cod. 84912

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1056 DEL 12/03/2021

Modifica Prenotazione N°: 2021/460/1

Descrizione: RIDUZIONE PER AFFIDAMENTO LAVORI IN VARIANTE + PER PRENOTAZIONE FONDO PROGETTAZIONE E FONDO INNOVAZIONE PER LAVORI IN VARIANTE- PROG 2019/128

Importo riduzione/aumento (€): -6.154,00

Importo iniziale (€): 6.154,00

Cap.: 15956 / 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti

Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J67H18001600003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1056 DEL 12/03/2021

Modifica Prenotazione N°: 2021/1118/1
Descrizione: RIDUZIONE PER AFFIDAMENTO LAVORI IN VARIANTE - PROG 2019/128
Importo riduzione/aumento (€): -7.200,00
Importo iniziale (€): 7.200,00
Cap.: 15956 / 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
CUP: J67H18001600003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Impegno N°: 2021/3120
Descrizione: LAVORI VARIANTE
Importo (€): 4.190,06
Cap.: 15956 / 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
CIG: 8209876BFD
CUP: J67H18001600003
Soggetto: Cod. 84912
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1056 DEL 12/03/2021

Prenotazione N°: 2021/3122
Descrizione: FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE LAVORI IN VARIANTE
Importo (€): 1.691,70
Cap.: 15956 / 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
CUP: J67H18001600003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2021/3123
Descrizione: FONDO INNOVAZIONE LAVORI IN VARIANTE
Importo (€): 272,24
Cap.: 15956 / 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
CUP: J67H18001600003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1056 DEL 12/03/2021

Impegno N°: 2021/3125

Descrizione: LAVORI VARIANTE

Importo (€): 7.200,00

Cap.: 15956 / 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti

Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

UEB: 0

CIG: 8209876BFD

CUP: J67H18001600003

Soggetto: Cod. 84912

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni