

ATTO N. DD 1935

DEL 26/04/2021

Rep. di struttura DD-UA5 N. 58

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA 1**

OGGETTO: PROG. N. 215/2018. I.I.S. BODONI - PARAVIA TORINO, VIA PONCHIELLI 56. RISTRUTTURAZIONE COPERTURE E FACCIATE, RIPRISTINO CORNICIONI ED INTERVENTI INTERNI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A NG COSTRUZIONI E IMPIANTI SRLU. CUP J12B18000080003 - CIG LAVORI PRINCIPALI 8068360D4A - CIG VARIANTE 8697321855

Premesso che:

- con Decreto del Consigliere Delegato n. 643-29688 del 19/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto "I.I.S. BODONI - PARAVIA TORINO, VIA PONCHIELLI 56. RISTRUTTURAZIONE COPERTURE E FACCIATE, RIPRISTINO CORNICIONI ED INTERVENTI INTERNI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO", per un importo complessivo di Euro 801.759,15, di cui Euro 591.000,00 a base di gara;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 n. 111-31117 del 28/12/2018 sono stati affidati gli interventi di manutenzione dei serramenti metallici e antincendio presso l'edificio scolastico Bodoni-Paravia, alla ditta FLORIO Pietro S.r.l., con sede a Torino in Via La Thuille n. 73, per un importo complessivo di Euro 3.294,00;
- con Determinazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1 n. 235-14083 del 20/12/2019, l'appalto in oggetto è stato affidato all'impresa NG COSTRUZIONI E IMPIANTI SRLU, con sede legale nel Centro Direzionale Isola A/3 (scala B – int. 408) - 80143 Napoli - P.IVA/C.F. 07949950633, con il ribasso proposto del 30,12%, per un importo contrattuale di Euro 418.095,77 (di cui Euro 16.948,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre a Euro 91.981,07 per IVA 22% e, così, per complessivi Euro 510.076,84;
- il ribasso derivante dalla procedura di gara è pari ad Euro 172.904,23, oltre IVA 22% per Euro 38.038,93, per un totale complessivo di Euro 210.943,16;
- a seguito del risparmio di spesa derivante dal ribasso di gara, il quadro economico dell'opera è stato modificato come segue:

		Q.E. Decreto 643- 29688/2018	Q.E. D.D. Aggiud. 235- 14083/2019
PARTE A			
Importo lavori	Euro	574.051,24	401.147,01
Oneri aggiuntivi per la sicurezza	Euro	16.948,76	16.948,76
IMPORTO TOTALE PARTE A	Euro	591.000,00	418.095,77
PARTE B			
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:			
Fondo per la progettazione (80% del 2% su importo lavori a base di gara)	Euro	9.456,00	9.456,00
Fondo per l'innovazione (20% del 2% su importo lavori a base di gara)	Euro	2.364,00	2.364,00
Spese tecniche e spese di carattere strumentale (I.V.A. inclusa)	Euro	34.000,00	34.000,00
Campionamenti, indagini e certificazioni dei materiali	Euro	16.000,00	16.000,00
Opere in economia (IVA inclusa)	Euro	17.160,00	17.160,00
I.V.A. 22% su lavori a base di gara	Euro	130.020,00	91.981,07
Totale somme a disposizione	Euro	209.000,00	170.961,07
IMPORTO TOTALE (A+B)	Euro	800.000,00	589.056,84
PARTE C			
Spese da finanziarsi su altri capitoli di spesa:			
Spese per pubblicità	Euro	1.000,00	1.000,00
Spese di assicurazione dei dipendenti(0,65% dell'importo lavori a base di gara opere edili)	Euro	384,15	384,15
Contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	Euro	375,00	375,00
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	Euro	801.759,15	590.815,99

	Ribasso di gara	Euro		210.943,16
	TOTALE	Euro		801.759,15

Dato atto che con Determinazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica n. 1012 del 20/03/2020 è stato affidato all'Arch. Rachele VICARIO, con studio in Torino, Via Martiri della Libertà n. 16, il servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in appalto, per un importo complessivo di Euro 10.150,40;

Rilevato che:

- in data 11/05/2020 rep. n. 180, è stato stipulato il contratto d'appalto;
- in data 25/06/2020 il Direttore dei Lavori, Geom. Carlo LUPINI, ha provveduto alla consegna dei lavori all'Impresa NG COSTRUZIONI E IMPIANTI SRLU;

Durante l'esecuzione dei lavori si sono verificate le seguenti proroghe/sospensioni dei lavori:

- proroga di n. 45 giorni per l'ultimazione dei lavori, come da verbale del 15/12/2020;
- sospensione dei lavori a decorrere dal 23/12/2020 per la predisposizione di una variante in corso d'opera, come da verbale redatto in pari data;

Dato atto che:

- con Determinazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1 n. 3223 del 20/08/2020 è stato affidato allo Studio di Ingegneria Briamonte Galota S.r.l., nella persona dell'Ing. Giuseppe BRIAMONTE, con sede legale in Torino, Via Romolo Gessi n. 12, il servizio di verifica e di certificazione degli impianti di protezione delle scariche atmosferiche presso l'edificio scolastico Bodoni-Paravia, per un importo complessivo pari ad Euro 3.298,88;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 234 del 25/01/2021 sono stati affidati alla società EC.AM S.a.s., con sede legale a Ciriè, in Via San Giovanni n. 2, gli interventi di bonifica canali contenenti amianto presso l'Istituto scolastico in oggetto, per un importo complessivo di Euro 11.224,00;

Vista la Relazione Generale redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dal RUP, Arch. Claudio SCHIARI, dalla quale si evince che nel corso dell'esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di realizzare interventi aggiuntivi rispetto a quelli compresi in appalto, consistenti in maggiori lavori e oneri della sicurezza determinati dal rischio COVID-19, riconducibili all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto qualificabili come circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto definitivo-esecutivo e tali da non alterare la natura generale del contratto;

In particolare, gli interventi che si rendono necessari presso l'I.I.S. BODONI - PARAVIA di Torino, sono i seguenti:

- sostituzione dei serramenti in legno al piano interrato corpo Fotografi e dei serramenti in ferro dei servizi igienici al piano terra e primo del corpo Paravia, con serramenti in alluminio a taglio termico e vetro camera;
- ripristino coperture-cornicioni e setti intercapedine;
- rimozione dell'impianto protezione scariche atmosferiche su tutti i corpi di fabbrica;
- messa in sicurezza di soffitti con sistemi antisfondellamento certificati;
- battitura delle facciate corpi Fotografi e Paravia;

Rilevato che, per le ragioni sopra evidenziate, gli Uffici Tecnici della Direzione Coordinamento Edilizia -

Edilizia Scolastica 1 hanno ritenuto necessario approvare una variante in corso d'opera, il cui importo in aumento trova copertura dalle disponibilità presenti nel Quadro Economico alla voce relativa al risparmio ottenuto in sede di gara con il ribasso pari a Euro 210.943,00;

Visto il progetto di variante redatto dai tecnici della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1, che comprende i seguenti elaborati:

01	AD.01	Relazione generale
02	AD.02	Computo metrico estimativo ed analisi prezzi
03	AD.03	Quadro comparativo
04	AD.04	Atto aggiuntivo
05	AL.05	Tavole grafica generale

Dato atto che gli elaborati suddetti sono prodotti in formato digitale dal progettista e dal Responsabile Unico del Procedimento, che li hanno sottoscritti e depositati agli atti della Direzione;

Dato atto che:

- l'aumento dell'importo contrattuale pari a Euro 135.483,81, oltre a IVA 22% per Euro 29.806,44, per un importo complessivo di Euro 165.290,25 e il conseguente incremento del fondo progettazione e del fondo innovazione, in seguito a variante, pari a complessivi Euro 2.709,68, trovano copertura mediante utilizzo del ribasso di gara;

- si rende, altresì, necessario modificare il Quadro Economico per l'esecuzione di prossimi interventi, incrementando l'importo della voce "Opere in economia (IVA inclusa)" di Euro 50.376,55 (da Euro 17.160,00 a Euro 67.536,55), nel seguente modo:

- attingendo Euro 7.433,48 dalla voce "Campionamenti, indagini e certificazioni dei materiali" con un residuo di Euro 8.566,52;

- riducendo a zero la voce "Ribasso di gara";

- l'importo complessivo di Euro 210.943,00 relativo alla voce di Q.E. "Ribasso di gara" risulta, pertanto, integralmente utilizzato come segue:

Euro 165.290,25 per maggiori lavori in Variante;

Euro 2.709,68 per Fondi progettazione e innovazione;

Euro 42.943,07 per incremento voce di Q.E. "Opere in economia (Iva inclusa)";

Tenuto conto che il maggior importo corrispondente all'esecuzione dei lavori di variante ammonta a complessivi Euro 135.483,81 (IVA esclusa), corrispondente al 32,40% dell'importo contrattuale, ammissibile ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che, a seguito della variante di cui trattasi, il Quadro Economico dell'opera viene a modificarsi come segue:

		Q.E. Decreto 643-29688/2018	Q.E. D.D. Aggiudicazione 235-14083/2019	Q.E. Variante
PARTE A				
Importo lavori	€	574.051,24	401.147,01	401.147,01
Oneri aggiuntivi per la sicurezza	€	16.948,76	16.948,76	16.948,76
Lavori in variante al netto del ribasso contrattuale del 30,12%	€			119.432,67
Oneri per la sicurezza variante	€			16.051,14
IMPORTO TOTALE PARTE A	€	591.000,00	418.095,77	553.579,58
PARTE B				
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:				
Fondo per la progettazione (80% del 2% su importo lavori a base di gara)	€	9.456,00	9.456,00	9.456,00
Fondo per l'innovazione (20% del 2% su importo lavori a base di gara)	€	2.364,00	2.364,00	2.364,00
Fondo per la progettazione (80% del 2% su importo lavori variante in progetto)	€			2.167,74
Fondo per l'innovazione (20% del 2% su importo lavori variante in progetto)	€			541,94
Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)	€	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Campionamenti, indagini e certificazioni dei materiali	€	16.000,00	16.000,00	8.566,52
Opere in economia (IVA inclusa)	€	17.160,00	17.160,00	67.536,55
I.V.A. 22% su lavori a base di gara	€	130.020,00	91.981,07	91.981,07
I.V.A. 22% su lavori in variante	€			29.806,44
Totale somme a disposizione	€	209.000,00	170.961,07	246.420,26

IMPORTO TOTALE (A+B)	€	800.000,00	589.056,84	799.999,84
PARTE C				
Spese da finanziarsi su altri capitoli di spesa:				
Spese per pubblicità	€	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese di assicurazione dei dipendenti(0,65‰ dell'importo lavori a base di gara opere edili)	€	384,15	384,15	384,15
Contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€	375,00	375,00	375,00
Ribasso di gara	€		210.943,00	0,00
Arrotondamento contabile	€		- 0,16	
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€	801.759,15	801.759,15	801.758,99

Tenuto conto che dagli elaborati progettuali redatti dagli Uffici Tecnici della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1 si evince che, in relazione alle lavorazioni previste in variante, si concede all'impresa NG COSTRUZIONI E IMPIANTI SRLU. una proroga del tempo contrattuale di 30 (trenta) giorni;

Verificato che:

- la società NG COSTRUZIONI E IMPIANTI SRLU è in possesso dei requisiti di qualificazione per la esecuzione dei lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- l'operatore economico sopra citato è, altresì, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come verificati dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti acquisendo i relativi certificati dalle amministrazioni competenti, nonché mediante l'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i.;
- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

Ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, i maggiori lavori previsti alla società aggiudicataria del contratto principale, NG COSTRUZIONI E IMPIANTI SRLU, con sede legale nel Centro Direzionale Isola A/3 (scala B – int. 408) - 80143 Napoli - P.IVA/C.F. 07949950633, con il ribasso proposto del 30,12%, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e dello schema di atto aggiuntivo (comprendente i Nuovi Prezzi, limitatamente alle lavorazioni non già ricomprese nel progetto principale), per l'importo netto di Euro 135.483,81 (di cui Euro 16.051,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre a Euro 29.806,44 per IVA 22%, per un importo complessivo di Euro 165.290,25;

Considerato che l'impresa NG COSTRUZIONI E IMPIANTI SRLU, in data 19/03/2021, ha sottoscritto digitalmente in segno di accettazione e senza apporre riserve, lo schema di atto aggiuntivo, depositato agli atti della Direzione;

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in relazione ai lavori in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma della spesa:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	19/12/2018	
Aggiudicazione Lavori principali	20/12/2019	
Inizio Lavori principali	25/06/2020	
Durata dei Lavori principali	180 gg.	
Proroga lavori del 15/12/2020	45 gg.	
Sospensione lavori del 25/12/2020	Dicembre 2020	
Durata lavori Variante	30 gg.	
Ultimazione Lavori principali e in Variante	Giugno 2021	
Collaudo	Settembre 2021	
SAL e certificati di pagamento lavori in Variante	2021	€ 165.290,25
Fondo progettazione per lavori in Variante	2021	€ 2.167,74
Fondo innovazione per lavori in Variante	2021	€ 541,94

Dato atto che il cronoprogramma sopra riportato risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento e con quella agli atti della Direzione;

Dato atto che l'Allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60 ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 in considerazione dei necessari adempimenti tecnici incompatibili con i termini di pagamento di 30 gg.;

Dato atto che, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, il medesimo sarà trasmesso alla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, che provvederà alla stipulazione del contratto per i lavori affidati;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Arch. Claudio SCHIARI, Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1;

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in particolare, l'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti:

- la Legge del 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1, comma 50, Legge del 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili delle Direzioni che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, secondo cui la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano, in materia di giusto procedimento

DETERMINA

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e argomentate nella Relazione Generale sottoscritta dal RUP, la variante in corso d'opera relativa a "I.I.S. BODONI - PARAVIA TORINO, VIA PONCHIELLI 56. RISTRUTTURAZIONE COPERTURE E FACCIATE, RIPRISTINO CORNICIONI ED INTERVENTI INTERNI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ammissibile ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come esplicitata negli elaborati sotto elencati, redatti in formato digitale, che si approvano quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

01	AD.01	Relazione generale
02	AD.02	Computo metrico estimativo ed analisi prezzi
03	AD.03	Quadro comparativo
04	AD.04	Atto aggiuntivo
05	AL.05	Tavola grafica generale

2) di affidare, i maggiori lavori in previsti in variante, all'impresa NG COSTRUZIONI E IMPIANTI SRLU, con sede legale nel Centro Direzionale Isola A/3 (scala B – int. 408) - 80143 Napoli - P.IVA/C.F. 07949950633, aggiudicataria del contratto principale, con applicazione del ribasso proposto del 30,12%, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e dello schema di Atto Aggiuntivo (comprendente i Nuovi Prezzi, limitatamente alle lavorazioni non già ricomprese nel progetto principale), per l'importo netto di Euro 135.483,81 (di cui Euro 16.051,14 per oneri della sicurezza), oltre a Euro 29.806,44 per IVA 22%, e, così, per complessivi Euro 165.290,25;

3) di modificare il Quadro Economico incrementando l'importo della voce "Opere in economia (Iva inclusa)" di Euro 50.376,55 (da Euro 17.160,00 a Euro 67.536,55), nel seguente modo:

- attingendo Euro 7.433,48 dalla voce "Campionamenti, indagini e certificazioni dei materiali" con un residuo di Euro 8.566,52;
- riducendo a zero la voce "Ribasso di gara";

4) di approvare il nuovo Quadro Economico dell'opera, come di seguito riportato:

		Q.E. Decreto 643-29688/2018	Q.E. D.D. Aggiudicazione 235-14083/2019	Q.E. Variante
PARTE A				
Importo lavori	€	574.051,24	401.147,01	401.147,01
Oneri aggiuntivi per la sicurezza	€	16.948,76	16.948,76	16.948,76
Lavori in variante al netto del ribasso contrattuale del 30,12%	€			119.432,67
Oneri per la sicurezza variante	€			16.051,14
IMPORTO TOTALE PARTE A	€	591.000,00	418.095,77	553.579,58
PARTE B				
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:				
Fondo per la progettazione (80% del 2% su importo lavori a base di gara)	€	9.456,00	9.456,00	9.456,00
Fondo per l'innovazione (20% del 2% su importo lavori a base di gara)	€	2.364,00	2.364,00	2.364,00

Fondo per la progettazione (80% del 2% su importo lavori variante in progetto)	€			2.167,74
Fondo per l'innovazione (20% del 2% su importo lavori variante in progetto)	€			541,94
Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)	€	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Campionamenti, indagini e certificazioni dei materiali	€	16.000,00	16.000,00	8.566,52
Opere in economia (IVA inclusa)	€	17.160,00	17.160,00	67.536,55
I.V.A. 22% su lavori a base di gara	€	130.020,00	91.981,07	91.981,07
I.V.A. 22% su lavori in variante	€			29.806,44
Totale somme a disposizione	€	209.000,00	170.961,07	246.420,26
IMPORTO TOTALE (A+B)	€	800.000,00	589.056,84	799.999,84
PARTE C				
Spese da finanziarsi su altri capitoli di spesa:				
Spese per pubblicità	€	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese di assicurazione dei dipendenti(0,65% dell'importo lavori a base di gara opere edili)	€	384,15	384,15	384,15
Contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€	375,00	375,00	375,00
Ribasso di gara	€		210.943,00	0,00
Arrotondamento contabile	€		- 0,16	
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€	801.759,15	801.759,15	801.758,99

5) di approvare il cronoprogramma di cui in premessa, dando atto che lo stesso è coerente con i documenti allegati al presente provvedimento e con quelli agli atti della Direzione;



Città metropolitana di Torino

- 6) di dare atto che l'Allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di dare atto che all'Impresa NG COSTRUZIONI E IMPIANTI SRLU è in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, come risulta dagli atti depositati presso questa Amministrazione;
- 8) di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rimanda integralmente alle premesse;
- 9) di dare atto che la stipulazione del contratto per i lavori affidati con il presente provvedimento è di competenza della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti.

Torino, 26/04/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-
EDILIZIA SCOLASTICA 1)
Firmato digitalmente da Claudio Schiari

PDD di riferimento 1686/2021

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD N. 1686/2021 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati;
- il Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021 con cui è stato approvato il PEG 2021;

Dato atto che l'intervento in questione è finanziato al capitolo 19828 con avanzo e trova copertura finanziaria alla voce "Rbasso di gara" del progetto 2021/983 per complessivi Euro 210.943,00;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede:

- a confermare, nel rispetto del D.Lgs. 118/2011, la registrazione della spesa sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2018 (progetto n. 2018/215);
- ad applicare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 165.290,25 per "Lavori in Variante" a favore dell'impresa NG COSTRUZIONI E IMPIANTI SRLU (CIG 8697321855 – C.B. 135194) sul movimento contabile 2021/983 come descritto nell' "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento;
- a prenotare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 45.652,75 come descritto nell' "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento come segue:
 - × Euro 2.709,68 per "Fondi progettazione e innovazione";
 - × Euro 42.943,07 per incremento voce di Q.E. "Opere in economia (Iva inclusa)";
previa riduzione di pari importo del movimento contabile 2021/983;
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

Dott.ssa Donata Rancati
(firmato digitalmente)

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 01-Relazione_AD.01.pdf
2. 02-computo_metrico-analisi_prezzi_AD_02.pdf
3. 03-quadro_comparativo_AD_03.pdf
4. 04-Atto_aggiuntivo_AD.04.pdf
5. 05-tavola_grafica_AL.05.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1935 DEL 26/04/2021

Modifica Prenotazione N°: 2021/983/2

Descrizione: RIDUZIONE PER APPROVAZIONE VARIANTE

Importo riduzione/aumento (€): -2.709,68

Importo iniziale (€): 210.943,00

Importo finale (€): 165.290,25

Cap.: 19828 / 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI (ANNO 2018) FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE C/CAPITALE - VINCOLI DELL'ENTE (RIF. 19807 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J12B18000080003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1935 DEL 26/04/2021

Modifica Prenotazione N°: 2021/983/3
Descrizione: RIDUZIONE PER APPROVAZIONE VARIANTE
Importo riduzione/aumento (€): -42.943,07
Importo iniziale (€): 210.943,00
Importo finale (€): 165.290,25
Cap.: 19828 / 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI (ANNO 2018) FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE C/CAPITALE - VINCOLI DELL'ENTE (RIF. 19807 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J12B18000080003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Sub Impegno N°: 2021/983/1
Descrizione: LAVORI A BASE DI GARA
Importo (€): 165.290,25
Cap.: 19828 / 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI (ANNO 2018) FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE C/CAPITALE - VINCOLI DELL'ENTE (RIF. 19807 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
CIG: 8697321855
CUP: J12B18000080003
Soggetto: Cod. 135194
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1935 DEL 26/04/2021

Prenotazione N°: 2021/3523

Descrizione: FONDI PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE SU VARIANTE

Importo (€): 2.709,68

Cap.: 19828 / 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI (ANNO 2018) FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE C/CAPITALE - VINCOLI DELL'ENTE (RIF. 19807 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J12B18000080003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2021/3524

Descrizione: OPERE IN ECONOMIA (IVA INCLUSA)

Importo (€): 42.943,07

Cap.: 19828 / 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI (ANNO 2018) FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE C/CAPITALE - VINCOLI DELL'ENTE (RIF. 19807 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J12B18000080003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni